



Città di Modica

740

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 746 del 20 MAR. 2018

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VANELLA 156, MODICA ALTA. - CIG: 70703773AD

- PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: SL INFRASTRUTTURE S.r.l." con sede in Modica, Via Toscano n. 8 - P.IVA 01451810889

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE in data 26/04/2017 è stato redatto il progetto relativo alla pavimentazione della Vanella 156 ubicata a Modica Alta, strada molto trafficata per il numero di abitanti che vi risiedono;

CHE il progetto ha riguardato il manto stradale di detta Vanella, in particolare il primo tratto con ingresso dalla Via Loreto Gallinara ed l'ultimo tratto a monte, il quale risultava molto deteriorato sia per la scarsa manutenzione straordinaria effettuata nel tempo che per le abbondanti piogge abbattute in tutto il territorio Comunale in data 22-23 gennaio 2017;

CHE pertanto è stato redatto il progetto relativo ai lavori di "pavimentazione della Vanella 156, Modica Alta" per un importo complessivo di € 45.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	34.181,64
- Per lavori a base d'asta	€	33.495,01	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	683,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	7.519,96	
- Oneri conferimento in discarica	"	1.709,08	
Imprevisti	"	905,69	
- Spese tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/16	"	683,63	
SOMMANO	€	10.818,36	" 10.818,36
IMPORTO DEL PROGETTO		€	45.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

1 - Relazione tecnica

2 - Elenco prezzi

3- Computo metrico estimativo

4 - Analisi prezzi

5 – Capitolato speciale d'appalto

6 – Elaborato grafico

7 – Schema di contratto

CHE Il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 357 del 27/04/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1047 del 09/05/2017;

CHE con il medesimo atto n. 1047/2017 è stata indetta, per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi, una gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016;

Che con la determinazione n. 1047 del 09/05/2017 si è provveduto alla prenotazione della somma di € 45.000,00 con imputazione al capitolo 12010/30, impegno 1012/2017, del bilancio di esercizio 2017;

CHE in base ai risultati della gara celebrata il giorno 22 maggio 2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "S.L. Infrastrutture" con sede a Modica nella Via Toscano n. 18, per l'importo complessivo di € 22.799,45 di cui € 22.115,82 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,9787% ed € 683,63 quali oneri per la sicurezza non soggetti;

CHE con determinazione n. 1355 del 15 giugno 2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "S.L. Infrastrutture";

CHE con determinazione n. 1536 del 03 luglio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	22.799,45
Di cui:			
- per lavori	€	22.115,82	
- per oneri della sicurezza	"	683,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	"	5.015,88	
- oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	1.709,08	
- imprevisti	"	905,69	
- Spese tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/16	"	683,63	
SOMMANO	€	8.314,28	" 8.314,28
IMPORTO DEL PROGETTO		€	31.113,73

CHE con detta Determinazione n. 1536/2017 così suddivisa: € 31.113,73 occorrente per finanziare i lavori in argomento ed € 5.396,26 IVA compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice (vedi punto 5) e 6) della stessa);

CHE è stato stipulato il contratto di appalto in data 14/09/2017 n. 1175 R.A.P.;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 10 novembre 2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta);

CHE In data 09/11/2017 l'impresa trasmette l'atto di donazione di quota di società a responsabilità limitata stipulato in data 27/09/2017 Rep. n. 562, registrato in data 28/09/2017 al n. 2600/17, con il quale il Sig.

Leone Giuseppe dona le quote societari della "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l." al sig. Leone Francesco il quale diviene proprietario ed Amministratore Unico di detta società;

CHE a seguito delle piogge abbattute a Modica in data 4 e 5 Ottobre 2017 e 10 Novembre 2017 le condizioni del manto stradale della Vanella 156 si sono ulteriormente danneggiato anche in porzione di strada non oggetto del progetto originario, rendendo la strada pericolosa al transito pedonale e veicolare;

CHE per eliminare il pericolo a persone e cose, nonché evitare aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni, è stato necessario prevedere ad ampliare la parte di pavimentazione stradale non prevista nel progetto originario;

CHE al fine di eliminare il pericolo a persone e cose si è provveduto alla redazione di una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile entro il limite delle somme indicate nel comma 5) della Determinazione n. 1536 del 03 luglio 2017;

CHE in data 26/02/2018 è stata redatta la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) punto 1), del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 31.809,78, comunque entro l'importo originario del progetto, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	38.250,24	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	765,00	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	37.485,24	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,9787%	"	12.737,00	
Importo netto dei lavori	€	24.748,24	
Oneri della sicurezza	"	765,00	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	25.513,24	€ 25.513,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 59.170,66	€	5.612,91	
- Spese tecniche di sui all'art. 113 D,Lgs n. 50/2016	"	1.478,40	
Somma	€	6.296,54	€ 6.296,54
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 31.809,78

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

CHE nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

• vengono assestate le quantità dei lavori;

• viene elevato l'importo netto dei lavori da € 22.799,45 ad € 25.513,24 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 2.713,79 (pari al 11,90%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 414 del 02/03/2018;

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- dal peggioramento delle condizioni del manto stradale nelle porzioni di strada non previste nel progetto originario a seguito delle piogge abbattute a Modica in data 4 e 5 Ottobre 2017 e 10 Novembre 2017 e, pertanto, per eliminare le cause che possono provocare pericolo a persone e cose, nonché evitare aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni, si è ritenuto ripristinare lo stato originario dei luoghi;

-ricade nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) punto 1), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 31.809,78 entro l'importo originario del progetto;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1536 del 03/07/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 36.509,99 (€ 31.113,73 + € 5.396,26) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 1012/2017 del bilancio di esercizio 2017;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	38.250,24	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	765,00	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	37.485,24	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,9787%	"	12.737,00	
Importo netto dei lavori	€	24.748,24	
Oneri della sicurezza	"	765,00	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	25.513,24	€ 25.513,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 59.170,66	€	5.612,91	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.478,40	
Somma	€	6.296,54	€ 6.296,54
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 31.809,78

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) punto 1), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di pavimentazione della Vanella 156, Modica Alta", dell'importo invariato di € 31.809,78 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	38.250,24	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	765,00	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	37.485,24	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,9787%	"	12.737,00	
Importo netto dei lavori	€	24.748,24	
Oneri della sicurezza	"	765,00	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	25.513,24	€ 25.513,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 59.170,66	€	5.612,91	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.478,40	
Somma	€	6.296,54	€ 6.296,54
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 31.809,78

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 2.713,79 (€ 25.513,24 - € 22.799,45);

- 4) **Di dare atto** che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1536 del 03/07/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 36.509,99 (€ 31.113,73 + € 5.396,26) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputate al capitolo 12010/030 impegno n. 1012/2017 del bilancio di esercizio 2017;
- 5) **Di dare atto** che la somma complessiva € 2.713,79 (€ 25.513,24 - € 22.799,45) occorrente per finanziare i lavori della perizia in argomento risulta già impegnata con la Determinazione n. 1536 del 03/07/2017 ed imputate al capitolo 12010/030 impegno n. 1012/2017 del bilancio di esercizio 2017;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE.

Geom. Giorgio Scollo



COMUNE DI MODICA
X SETTORE

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VANELLA 156, MODICA ALTA. -
CIG: 70703773AD

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 31.809,78

**TAV. 6 – SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica li 26 FEB. 2018

L'IMPRESA
S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l.

Amministratore Unico

Francesco Leone

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 414 del 7 MAR. 2018

IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 1175 R.A.P.
DEL 16/09/2017 RELATIVO AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA
VANELLA 156, MODICA ALTA. - CIG: 70703773AD

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Francesco, nato il 25 febbraio 1997 a Modica e residente a Mo-
dica in Via Nazionale Modica Ispica n. 58, codice fiscale LNE FNC 97B25
F258A, nella qualità di Amministratore Unico della società "S.L. INFRA-
STRUTTURE S.r.l." con sede a Modica Via Toscano n. 8, - P.IVA
01451810889,

Premesso:

- Che con contratto n. 1175 R.A.P. del 16/09/2017, per l'importo complessivo
di € 22.799,45 di cui € 22.115,82 per i lavori, al netto del ribasso offerto del
33,9787% ed € 683,63 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso, l'impresa "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l." con sede a

Modica Via Toscano n. 8, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di pavimentazione della Vanella 156, Modica Alta";

- Che a seguito dell'atto di donazione di quota di società a responsabilità limitata stipulato in data 27/09/2017 Rep. n. 562, registrato in data 28/09/2017 al n. 2600/17, il Sig. Leone Giuseppe dona le quote societari della "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l." al sig. Leone Francesco il quale diviene proprietario ed Amministratore Unico di detta società;

- Che a seguito delle piogge abbattute a Modica in data 4 e 5 Ottobre 2017 e 10 Novembre 2017 le condizioni del manto stradale della Vanella 156 si sono ulteriormente danneggiato anche in porzione di strada non oggetto del progetto originario, rendendo la strada pericolosa al transito pedonale e veicolare;

- Che per eliminare il pericolo a persone e cose, nonché evitare aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni, è stato necessario prevedere ad ampliare la parte di pavimentazione stradale;

- Che, pertanto, in corso d'opera è stato necessario intervenire su porzione di strada non prevista nel progetto originario le cui opere determinano una maggiore spesa netta di € 2.713,79 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data _____ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 38.250,24 che al netto del ribasso d'asta del 33,9787% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 765,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 25.513,24;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 10 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al D.A. 27 febbraio 2013 e da apposite analisi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 2.713,79 non supera l'importo di € 4.423,16 (€ 5.396,26 IVA compresa) previsto al punto 5) e 6) della Determinazione n. 1536 del 03/07/2017 per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il sig. Leone Francesco nella qualità di Amministratore Unico della società "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l." con sede a Modica Via Toscano n. 8, - P.IVA 01451810889, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 33,9787%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 25.513,24 comprensivi di € 765,00 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 2.713,79 (euro duemilasettecentotredici/79) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 25.513,24
A detrarre importo netto contratto principale	€ 22.799,45
Restano al netto	€ 2.713,79

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 33,9787%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.01 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per lavori da eseguirsi in ambito sia urbano che extraurbano ed eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, sono compresi gli interventi a mano per la regolarizzazione del fondo e delle pareti, eseguito a sezione uniforme, a gradoni ed anche in presenza d'acqua all'interno dello scavo, è compreso l'eventuale onere per l'elettropompa sommersa per l'aspirazione dell'acqua. Sono altresì compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri a carico dell'impresa:

- Il paleggio, il sollevamento e il carico per l'accatastamento lungo il bordo del cavo o per il trasporto nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo;
- L'acquisizione delle informazioni necessarie all'individuazione ed al rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, quali condutture idriche, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, ivi compresa l'eventuale

riparazione di quelli danneggiati in conseguenza dei lavori senza incuria da parte dell'impresa;

- La dismissione delle condutture di qualsiasi tipo e sezione intercettate durante l'esecuzione degli scavi e non più utilizzate;

- Le opere provvisionali di ogni genere, i passaggi provvisori da garantire per gli utenti della strada, le occupazioni per l'impianto di cantiere, la transennatura dello scavo, l'installazione di segnaletica stradale conforme al codice della strada e segnali luminosi nel numero sufficiente, a garantire la visibilità dei lavori in corso, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili dalla D.L. per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico;

- Il ricolmo eseguito con il materiale accatastato il lungo il bordo del cavo, o proveniente dagli stessi scavi, la successiva compattazione del materiale posto all'interno dello scavo eseguita con idoneo mezzo meccanico ed il trasporto in discarica o su aree autorizzate del materiale di risulta escluso solo gli oneri di conferimento in discarica, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

Al metro cubo € 27,10
(euro ventisette/10)

N.P.02. Fornitura a piè d'opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni esterne cm 50*50 con o senza fondo, rinfranchi con calcestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni pezzo € 33,75
(euro trentatre/75)

N.P.03. Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni esterne cm 50*50 con o senza fondo, rinfranchi con calcestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni pezzo € 76,26
(euro settantasei/26)

N.P.04=6.4.2.3 del **prezziario Regionale**. Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

Per ogni chilogrammo € 3,62
(euro tre/62)

N.P.05=18.8.1.1 del **prezziario Regionale**. Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

diametro pari a 80 mm.

Per ogni metro € 9,01
(euro nove/01)

N.P.06. Nolo di Bob Cat compreso e compensato nel prezzo il trasporto in

loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari

per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.

Per ogni ora di effettivo lavoro

€. 49,87

(euro quarantanove/87)

N.P.07. Nolo di autocarro, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in

loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari

per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.

Per ogni ora di effettivo lavoro

€. 48,32

(euro quarantotto/32)

N.P.08=6.1.2.2 del prezziario Regionale. Fondazione stradale eseguita con

misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non

superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante

al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben

assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale

inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento

fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro

onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola

d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave

di prestito fino a 5 km.

per strade in ambito urbano.

Per ogni metro cubo

€. 32,80

(euro trentadue/80)

N.P.09. Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato

cementizio eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito urbano

Per ogni metro quadro/3cm

€ 3,78

(euro tre/78)

N.P.10. Conglomerato cementizio per strutture non armate in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, in opera, di spessore non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri compresi, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

Per lavori stradali con C 25/30

Per ogni metro cubo

€ 189,90

(euro centottantanove/90)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di

variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto N. 1175 R.A.P. del 16/09/2017.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 70703773AD.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di

Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii;

dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti

di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,


informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1012/001/2017	08/05/2017	€ 2.713,79	12010/030	2017

Modica, 16/03/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 MAR. 2018 al 7 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione