



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni stradali e idriche

n. 1458 del 24 MAG, 2018

Città di Modica

1451

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva. Impresa "Leone Marcello" -
CIG: 73421050B8

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 23/11/2017 il progetto relativo ai "lavori di allargamento e sistemazione dell'accesso alla strada vicinale Cava Fazio dalla ex S.P.28 Modica - Favarotta, CIG 73421050B8 per un importo complessivo di € 80.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 62.277,84
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 61.032,28	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 1.245,56	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 13.701,12	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 1.245,56	
- Per oneri di conferimento in discarica	" 600,00	
- Per Imprevisti	" 2.175,48	
SOMMANO	€ 17.722,16	€ 17.722,16
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 80.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Computo metrico estimativo
- 3 - Elenco prezzi unitari
- 4 - Analisi prezzi
- 5 - Capitolato speciale d'appalto
- 6 - Elaborato grafico
- 7- Schema contratto d'appalto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 388 del 28/12/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3311 del 29/12/2017;

che con il medesimo atto n. 3311/2017 è stata prenotata la somma complessiva di €. 80.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 21/99 impegno n. 2637 del bilancio 2017;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata dal 18 al 23 gennaio 2018, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Leone Marcello". Con sede in Modica Via Toscano n.6--P.Iva 00659080881 per l'importo complessivo di € 43.761,20 di cui € 42.515,64 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,3391% ed € 1.245,56 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.211 del 29/01/2018, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa, acquisita in dipendenza di precedente aggiudicazione è già agli atti presso l'ufficio Gare e contratti e risulta valida per data, pertanto con la medesima Determinazione n.211/2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 43.761,20
- per lavori	€. 42.515,64	
- per oneri della sicurezza	" 1.245,56	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 9.627,46	
- Spese tecniche 2% sui lavori a base d'asta	" 1.245,56	
- Per Oneri di conferimento in discarica iva compresa	" 600,00	
- Per imprevisti	" 2.175,48	
SOMMANO	€. 13.648,50	€. 13.648,50
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 57.409,70

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 211/2017 è stata impegnata la somma di € 80.000,00 imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.1729 del bilancio 2017;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 21/02/2018 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e decorrenti dalla data del verbale di consegna;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 30/03/2018 REP. 15960;

che durante il corso dei lavori, iniziati in data 21/02/2018, dopo aver eseguito tutte le attività di rimozione degli arbusti e di tutte le ceppaie presenti sia a monte che a valle della sede stradale e dei

vecchi muri a secco di contenimento dei terrazzamenti sono emersi impreveduti non prevedibili nella fase progettuale iniziale ed alla consegna dei lavori;
 che pertanto al fine di eseguire gli interventi succedutesi durante il corso dei lavori, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, e comunque entro il limite massimo della somma di €. 80.000,00 impegnata con determinazione n. 211/2018;

che in data 07/05/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di € 80.000,00 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 89.402,98	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.788,06	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 87.614,92	
a detrarre il ribasso d'asta del 30,3391%	" 26.581,58	
Restano i lavori al netto	€ 61.033,34	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 61.033,34 + € 1.788,06)		€ 62.841,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 62.841,40	€ 13.820,71	
- Spese tecniche	" 1.245,56	
- Per oneri conferimento discarica e anticip. a fattura	" 2.082,33	
- Per contributo ANAC	" 30,00	
SOMMANO	€ 17.178,60	€ 17.178,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 80.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Analisi prezzi
- Tav. 3- Computo metrico estimativo
- Tav. 4- Quadro comparativo
- Tav. 5- Schema atto di sottomissione
- Tav. 6- Elaborato grafico;

che nella perizia di variante e suppletiva:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 43.761,40 ad € 62.821,40 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 19.060,20 (pari al 43,55502%);

Vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

Visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.428 del 11/05/2018

Riconosciuto che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita per imprevisti non prevedibili in fase progettuale iniziale ed alla consegna dei lavori e la natura dei lavori in variante non altera la natura generale del contratto d'appalto e le ragioni per cui la variante è necessaria consistono essenzialmente nella necessità di eliminare pericoli alla circolazione stradale in strada comunale con conseguente tutela della pubblica incolumità;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera C sub 1 e 2 e nei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 80.000,00 è uguale all'importo della somma prenotata con determinazione n. 3311 del 29/12/2017 e successivamente impegnata con determinazione n.211 del 29/01/2018 per il medesimo importo di cui sopra comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione al capitolo 21/99 impegno n. 2637 del bilancio 2017;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€ 89.402,98	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.788,06	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 87.614,92	
a detrarre il ribasso d'asta del 30,3391%	" - 26.581,58	
Restano i lavori al netto	€ 61.033,34	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€ 61.033,34 + € 1.788,06)		€ 62.821,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 62.821,40	€ 13.820,71	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	" 1.245,56	
- Per conferimento in discarica e antic. a fattura	" 2.082,33	
- Per contributo ANAC	" 30,00	
Sommano	€ 17.178,60	€ 17.178,60
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		€ 80.000,00

Vista la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del Codice, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "lavori di allargamento e sistemazione dell'accesso alla strada vicinale Cava Fazio dalla ex S.P.28 Modica - Favarotta, CIG 73421050B8 per un importo complessivo di € 80.000,00 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€.	89.402,98	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>1.788,06</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	87.614,92	
a detrarre il ribasso d'asta del 30,3391%	"	<u>- 26.581,58</u>	
Restano i lavori al netto	€.	61.033,34	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€. 61.033,34 + €.1.788,06)			€. 62.821,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 62.821,40	€.	13.820,71	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1.245,56	
- Per conferimento in discarica e anticipazione a fattura	"	2.082,33	
- Per contributo ANAC	"	<u>30,00</u>	
Sommano	€.	17.178,60	<u>€. 17.178,60</u>
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€.80.000,00

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2 -Analisi prezzi
- Tav. 3- Computo metrico estimativo
- Tav. 4- Quadro comparativo
- Tav. 5- Schema atto di sottomissione
- Tav. 6- Elaborato grafico;

- 3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

- 4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €.19.060,20 (€ 62.821,40- € 43.761,20);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che la somma di € 80.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 211 del 29/01/2018, è stata impegnata al capitolo 21/99 impegno n. 2637 del bilancio 2017;

7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.C. del V settore
Geom. Giorgio Scallo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2637/001/2017	23/05/2018	€ 18.069,20	21/83

Modica, 23/05/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 MAG. 2018 al 9 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Lavori di allargamento e sistemazione dell'accesso alla strada vicinale
Cava Fazio dalla ex S.P. 28 Modica Favarotta CIG: 73421050B8


PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Importo € 80.000,00


TAV. 5 – Schema Atto di Sottomissione

Modica li 07/05/2018

L'Impresa
(Leone Marcella)



Il Direttore dei Lavori delle Opere Stradali
(Geom. Giorgio Barone)



Il Direttore dei Lavori delle Strutture in c.a.
(Arch Salvatore Monaco)

Approvata con parere n. 928 del 11/05/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15960
DEL 30 MARZO 2018 RELATIVO AI LAVORI DI ALLARGAMENTO E
SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO ALLA STRADA VICINALE CAVA
FAZIO DALL'EX S.P. 28 MODICA FAVAROTTA CIG: 73421050B8

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ (_____) del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA


Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Marcello nato il 21 ottobre 1963 a Modica e residente in
Modica Via Toscano 6 C.F. LNE MCL 63R21 F258M nella qualità Titolare
e legale Rappresentante dell'omonima Impresa Individuale con sede in Modica
al predetto indirizzo, Partita Iva 00659080881;

Premesso:

- Che con contratto del 30 marzo 2018 N. 15960 di Repertorio e registrato a
Modica in data 12 aprile 2018 al n.958. Serie 1T, per l'importo complessivo di
€. 43.761,20 di cui €. 42.515,64 per i lavori, al netto del ribasso offerto del
30,3391%, ed €. 1.245,56 quali oneri per l'attuazione dei piani per la



sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "LEONE MARCELLO." con sede in Modica Via Toscano n.6 , ha assunto l'appalto relativo ai lavori di allargamento e sistemazione dell'accesso alla strada vicinale Cava Fazio dalla ex S.P. 28 Modica Favarotta CIG: 73421050B8;

- Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 21/02/2018, e dopo aver eseguito tutte le attività di rimozione degli arbusti e di tutte le cappaie presenti sia a monte che a valle della sede stradale e dei vecchi muri a secco di contenimento dei terrazzamenti è emerso il quadro generale dello stato di fatto dei luoghi oggetto dell'intervento;

Pertanto, alla luce di quanto emerso, visto il dislivello effettivo tra il terreno circostante a lato monte e la sede stradale, si è reso necessario realizzare, in sostituzione del muro di blocchetti di calcare tenero in quanto non idoneo al contenimento del predetto terrazzamento, una muratura in pietrame di calcare duro del tipo ciclopica (pietrame misto a conglomerato cementizio), per il contenimento del terrazzamento, con maggiori spessori e altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, e con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, oltre ad altri interventi minori come meglio evidenziati nella relazione tecnica e nel computo dei lavori, interventi che nel complesso dell'appalto hanno determinato una maggiore spesa netta di €. 19.060,20 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 07-05-2018 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del Codice Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, una perizia di variante e suppletiva dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 89.402,98 che al netto del ribasso d'asta del 30,3391% offerto in sede di gara,

tenuto conto della somma di €. 1.788,06 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 62.821,40;

- Che l'impresa ha già eseguito in parte a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia di variante;

- Che la maggiore spesa netta sui lavori di €. 19.060,20 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del Codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 211/2018 del Responsabile P.O. X Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 3110/2017 ed imputata al Capitolo 21/99 impegno n.2637 del bilancio 2017;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Marcello nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale con sede in Modica Via Toscano n.6 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati.-

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 62.821,40 comprensivi di €. 1.788,06 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.


Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a €. 19.060,20 (euro Diciannovemilasessanta/20) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 62.821,40
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>43.761,20</u>
Restano al netto i maggiori lavori della perizia	€ 19.060,20

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;



l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più delle singole categorie dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di

spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata lievemente inclinata, nonché l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del muro di mt. 3,50 m., e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonché il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa del cls, dei materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dell'eventuale traversa di coronamento da conteggiarsi a parte.

- Per ogni metro cubo.....€. 148,44

(Diconsi Euro Centoquarantotto e Centesimi Quarantaquattro);

NP.02 Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con due facce a vista, queste realizzate in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata lievemente inclinata, nonché l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del

muro di mt. 3,50 m., e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonché il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa del cls, dei materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dell'eventuale traversa di coronamento da conteggiarsi a parte.

- Per ogni metro cubo.....€. 157,74

(Diconsi Euro Dodici e Centesimi Sessanta);

NP.03 (6.1.2.1.E.P.R.S.2013) Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.

per strade in ambito extraurbano.

- Per ogni metro cubo.....€. 25,30

(Diconsi Euro Venticinque e Centesimi Trenta);

NP.04 Fornitura, Trasporto e posa in opera di Rete in filo zincato elettrosaldato- con maglie rettangolari 50X75mm- Filo Standard diametro:

spessore 4 mm, dell'altezza di mt. 1.,00 in opera compreso di paletti in ferro zincato del diametro di 40 mm. e della lunghezza di cm. 150, sono compresi e compensati nel prezzo n. due file di fil di ferro zincato del diametro di mm. 2,7, per l'intera lunghezza della recinzione, le legature ai paletti con fil di ferro, la formazione del foro nella muratura, per l'inghisaggio dei paletti la malta cementizia per il fissaggio dei paletti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-

- Per ogni metro quadrato.....€. 30,99

(Diconsi Euro Trenta e Centesimi Novantanove);

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 20 luglio 2017, Rep n. 15946 e registrato a Modica il 08 Agosto 2017 al n.2265.

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 73421050B8

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura

fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986.
n. 131.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
