



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni stradali e idriche

n. 2262 del - 7 SET, 2018

**Città di Modica**  
*2165*

**Oggetto:** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3 Circo-scrizione Modica Sorda Marina di Modica danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG 7003991437. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva. Impresa "Capo-bianco Giuseppe" Via Carlo Carrà n.85 Palma di Montechiaro P.Iva 02081980845.-

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3 Circo-scrizione Modica Sorda Marina di Modica danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG 7003991437 per un importo complessivo di € 98.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 75.502,82
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 73.992,76	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 1.510,06	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 16.610,62	
- Per oneri di conferimento in discarica	" 3.000,00	
- Per Imprevisti	" <u>3.386,56</u>	
SOMMANO	€. 22.997,18	€. <u>22.997,18</u>
IMPORTO DEL PROGETTO		€. <u>98.500,00</u>

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Stralci Planimetrici
- 3 - Elenco Prezzi Unitari
- 4 - Computo Metrico Estimativo
- 5 - Capitolato Speciale D'Appalto
- 6 - Schema contratto d'appalto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 345 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 481 del 02/03/2017;

che con il medesimo atto n. 481/2017 è stata prenotata la somma complessiva di €. 98.500,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n. 321 e 322 del bilancio 2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 24 e 31 marzo 2017, giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "**Capobianco Giuseppe**". Con sede in Palma di Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n.85 – P.Iva 02081980845 per l'importo complessivo di €. 53.305,07 di cui € 51.795,01 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,9999% ed € 1.510,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.1019 del 05/05/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con provvedimento n.1218 del 30 maggio 2017 a seguito di conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarate in sede id gara, procedura avviata presso le competenti PP.A.A. l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 53,305,07
- per lavori	€. 51.795,01	
- per oneri della sicurezza	" 1.510,06	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 11.727,12	
- Per Oneri di conferimento in discarica iva compresa	" 3.000,00	
- Per imprevisti	" 3.386,56	
SOMMANO	€. 18.113,68	€. 18.113,68
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 71.418,75

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 1218/2017 è stata impegnata la somma di € 84.425,18 imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.321 del bilancio 2017;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 17/10/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) e decorrenti dalla data del verbale di consegna;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/09/2017 REP. 15951;

che durante il corso dei lavori, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strada comunale per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strada e di sistemazione delle sedi stradali al fine di eliminare possibili cause di incidenti e tutela della pubblica incolumità;

che pertanto al fine di eseguire gli interventi succedutesi durante il corso dei lavori, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai

sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, e comunque entro il limite massimo della somma di €. 84.425,18 impegnata a tal fine con la determinazione n. 1218/2017;

che in data 02/08/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 82.127,38 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	90.469,80	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.809,40	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	88.660,40	
a detrarre il ribasso d'asta del 29,9999%	"	26.598,03	
Restano i lavori al netto	€	62.062,37	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 62.062,37 + € 1.809,40)			€ 63.871,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 60.114,40	€.	14.051,79	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1.510,06	
- Per oneri conferimento discarica e anticip. a fattura	"	2.693,76	
SOMMANO	€.	18.255,61	€ 18.255,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 82.127,38

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5- Stralcio Planimetrico;

che nella perizia di variante e suppletiva:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 53.305,07 ad € 63.871,77 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 10.566,70 (pari al 19,82307%);

Vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

Visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.445 del 08/08/2018;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita per imprevisti non prevedibili in fase progettuale iniziale ed alla consegna dei lavori e la natura dei lavori in variante non altera la natura generale del contratto d'appalto e le ragioni per cui la variante è necessaria consistono essenzialmente nella necessità di eliminare pericoli alla circolazione stradale in strada comunale con conseguente tutela della pubblica incolumità;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 82.127,38 ed è minore all'importo della somma prenotata con determinazione n. 481 del 02 marzo 2017 ed è minore anche all'importo della somma impegnata successivamente con determinazione n.1218 del 30/05/2017 pari ad €. 84.425,18 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione al capitolo 12010/00 impegno n. 321 del bilancio 2017;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	90.469,80	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.809,40	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	88.660,40	
a detrarre il ribasso d'asta del 29,9999%	"	- 26.598,03	
Restano i lavori al netto	€	62.062,37	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€ 62.062,37 + € 1.809,40)			€ 63.871,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 63,871,77	€.	14.051,79	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1.510,06	
- Per conferimento in discarica e antic. a fattura	"	2.693,76	
Sommano	€	18.255,61	€ 18.255,61
<b>IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>			<b>€ 82.127,38</b>

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3 Circostrizione "Modica Sorda Marina di Modica" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017, CIG 7003991437 per un importo complessivo di € 82.127,38 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€.	90.469,80	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	“	1.809,40	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“	88.660,40	
a detrarre il ribasso d'asta del 29,9999%	“	- 26.598,03	
Restano i lavori al netto	€.	62.062,37	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€. 62.062,37 + €1.809,40)			€. 63.871,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 63.871,77	€.	14.051,79	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	“	1.510,06	
- Per conferimento in discarica e anticipazione a fattura	“	2.693,76	
Sommano	€.	18.255,61	€. 18.255,61
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€. 82.127,38

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Computo metrico estimativo
- Tav. 3- Quadro comparativo
- Tav. 4- Schema atto di sottomissione
- Tav. 5- Stralcio Planimetrico;

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €10.566,70 (€ 63.871,77- € 53.305,07);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che la somma di € 84.425,18 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1218 del 30/05/2017, è stata impegnata al capitolo 12010/030 impegno n. 321 del bilancio 2017;

7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del IX settore  
Geom. Giorgio Scollo

**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
321/2017	30/05/2017	€ 84.425,18	2017

Modica, 03/09/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 SET. 2018 al 25 SET. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella terza circoscrizione "Modica Sorda - Marina di Modica" danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 7003991437 CUP J84H17000250002

## PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Importo € 82.127,38

### TAV. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Modica Il

02/08/2018

L'IMPRESA STRADALE  
IMP. (Giovanni Giuseppe)  
Cappianno Giuseppe  
Via Carlo Azeglio 35 tel. 36 4411082  
92020 Palmi di Montebello (AG)  
Palmi Jva 203190/75  
Cod. Fisc. CPB GPP 79H02 A089S  
Approvata con parere n. 445... del 08/08/2018

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Spollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15951  
DEL 25-09-2017 RELATIVO AI LAVORI URGENTI PER LA MANUTEN  
ZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI  
NELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA - MARINA DI  
MODICA" DANNEGGIATI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI  
ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017 CIG: 7003991437 CUP  
J84H17000250002

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_  
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.


E

Il Sig. Capobianco Giuseppe nato il 02 Giugno 1979 ad Agrigento e residente  
in Palma di Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n.85 C.F. CPB GPP 79H02  
A089S nella qualità di Titolare dell'Impresa omonima con sede in Palma di  
Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n.85 munita di partita Iva 02081980845;  
Premesso:





- Che con contratto del 25 settembre 2017 N. 15951 di Repertorio e registrato a Modica in data 26 settembre 2017 al n.2575., per l'importo complessivo di €. 53.305,07 di cui €. 51.795,01 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 29,9999%, ed €. 1.510,06 quali oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "CAPOBIANCO GIUSEPPE". con sede in Palma di Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n.85 , ha assunto l'appalto relativo ai lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella terza circoscrizione "Modica Sorda - Marina di Modica" danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio CIG 7003991437; CUP J84H17000250002;

 - Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 17/10/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e tutela della pubblica incolumità, interventi che nel complesso dell'appalto ha determinato una maggiore spesa netta di €. **10.566,70** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data **02 agosto 2018** è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, una perizia di variante e suppletiva dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 90.469,80 che al netto del ribasso d'asta del 29,9999% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.809,40 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. **63.871,77**;



- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta sui lavori di **€. 10.566,70** è contenuta entro i limiti di legge (minore del 20% sull'importo dei lavori appaltati) per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 1218/2017 del Responsabile P.O. X Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 481/2017 ed imputata al Capitolo 12010/30 impegno n.321 del bilancio 2017;

**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

**Articolo 1**

Il Sig. Capobianco Giuseppe nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Palma di Montechiaro (AG), Via Carlo Carrà n.85 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati.-

**Articolo 2**


L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 63.871,77 comprensivi di €. 1.809,40 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

**Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a €. **10.566,70** (euro diecimilacinquecentosessantasei/70) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia

€. 63.871,77



A detrarre importo netto contratto principale € 53.305,07  
Restano al netto i maggiori lavori della perizia € 10.566,70

#### Articolo 4

#### ELENCO NUOVI PREZZI

**NP.01** (1.4.1.E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito urbano:


- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi..... €. **3,78**  
(Diconsi Euro Tre e Centesimi Settantotto);

**NP.02** (1.4.1.2 E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito extraurbano:

- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi..... €. **3,20**  
(Diconsi Euro Tre e Centesimi Venti);

**NP.03** (6.1.4.1. E.P.R.S.2013) Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito



*Handwritten signature or initials.*

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.º 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m<sup>2</sup>), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano



- per ogni m2 e per ogni cm di spessore..... €. 1,55

(Diconsi Euro Uno e Centesimi Cinquantacinque);

#### **Articolo 5**

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più delle singole categorie dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 6**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 7**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 25 settembre 2017, Rep n. 15951 e registrato a Modica il 26 settembre 2017 al n.2575. Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 7003991437 CUP J84H17000250002. Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 8**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

#### **Articolo 9- Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 80 del Codice.

#### **Articolo 10 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA  
IMPRESA EDILE STRADALE  
Carobianco Giuseppe  
Via Carlo Carrà 85 tel. 39 4431082  
92020 Palmyra di Modica (AG)  
Part. IVA 02001980645  
Cod. Fisc. 018 GPP 79H02 A089S

