



Città di Modica

2498

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**
Manutenzioni stradali e idriche

n. 2600 del 10 OTT, 2010

OGGETTO: Approvazione seconda perizia di variante suppletiva e assestamento contabile -
CIG: 6169730E3F - Impresa: "Occhipinti Angelo S.r.l." - Modica (RG) -

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che in data 24/02/2015 questo Settore ha predisposto il progetto relativo ai lavori di " manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti della Via Sorda Sampieri (ex S.P. 43 Caitina - Cava Gucciardo - Sampieri) CIG. 6169730E3F per un importo complessivo di €. 150.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	109.524,84
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	100.683,19	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	3.285,75	
- Per costo della manodopera (non soggetti a r.a.)	€.	5.555,90	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	24.095,46	
- Spese tecniche 2% sui lavori	€	2.190,50	
- Per oneri di conferimento in discarica	€.	9.500,00	
- Per Imprevisti	€.	4.689,20	
	SOMMANO	€.	40.475,16
	IMPORTO DEL PROGETTO	€	150.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica
- 2 Stralcio Planimetrico
- 3 Analisi Prezzi
- 4 Elenco Prezzi
- 5 Computo Metrico Estimativo
- 6 Capitolato Speciale D'Appalto
- 7 Schema contratto d'appalto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 236 del 04/02/2015 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 432 del 27/02/2015;

che con il medesimo atto n. 432/2015 è stata indetta, per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi, una procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del Codice da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del

prezzo più basso ai sensi dell'Art.82, commi 2, lett. A) e 3-bis, del Codice e dell'art.118, comma 1, lett.a), del Regolamento con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in applicazione del combinato disposto degli artt. 86, 87 e 122 del Codice e dell'Art. 121 del Regolamento;

che con la richiamata determinazione n. 432/2015 è stata prenotata la somma complessiva di € 150.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola capitolo 12010/30 del bilancio 2015;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 18/06/2015 è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "A.C. Elettrics s.r.l." con il ribasso d'asta del 38,200%, alla quale per le motivazioni caldate nella determinazione n.2354 del 22/09/2015, né è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione alla stessa precedentemente aggiudicata con Determinazione n.1848 del 07/07/2015;

che con la citata Determinazione n.2354 del 22/09/2015 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa "Occhipinti Angelo s.r.l.", seconda nella graduatoria delle offerte, con sede a Modica (RG) in via Fosso Tantillo n.49/a, per l'importo complessivo di €. 71.082,89 di cui €. 62.241,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,18110%, €. 3.285,55 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 5.555,90 quale costo totale della manodopera, anch'esso non soggetto a ribasso;

che con determinazione n. 2980 del 24 novembre 2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	71.082,89
- per lavori	€	62.241,24	
- per oneri della sicurezza	€.	3.285,75	
- per costo totale mano d'opera	€.	5.555,90	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	15.638,24	
- Spese tecniche 2% sui lavori	€	2.190,50	
- Per Oneri di Conferimento in Discarica Iva Compresa	€.	9.500,00	
- Per Imprevisti	€.	4.689,20	
	SOMMANO	€	32.017,94
	IMPORTO DEL PROGETTO	€	103.100,83

che altresì, con la stessa predetta determinazione n.2980/2015 è stata impegnata un'ulteriore somma di €. 17.344,23 iva compresa per eventuali perizie di variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice;

che con verbale di consegna del 07/04/2016, sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di €. 71.082,89 di cui €. 62.241,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 38,18110%, €. 3.285,75 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 5.555,90 per costo manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

che il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/01/2016 rep. 15895;

che durante il corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose richieste avanzate dagli abitanti della Via Sorda Sampieri ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di tratti a seguire, non previsti in progetto, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nella strada de quo, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti.

che la Direzione dei lavori a seguito di quanto disposto, ha redatto in data 11/05/2016 la perizia di variante e suppletiva de qua, nella quale sono stati previsti i lavori di scarifica del manto stradale e la successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder chiuso) dei tratti interessati.

che la predetta perizia di variante e suppletiva, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta ad €. 150.000,00 pari all'importo del progetto originario, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	131.330,44	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza (incluso nei lavori)	“	2.626,61	
- per costo totale manodopera (incluso nei lavori)	“	6.084,21	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“	122.619,62	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,1811%	“	46.817,52	
Restano i lavori al netto	€	75.802,10	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza e costo manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta) €.			€ 84.512,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €.	€	18.592,84	
- Spese tecniche	“	2.626,61	
- Per oneri conferimento discarica	“	10.000,00	
- Economie da I.V.A. (€.		5.502,62	
- Economie da ribasso d'asta originario	€.	28.765,01	
Sommano le somme a disposizione dell'amministrazione	€	65.487,08	€ 65.487,08
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 150.000,00

che per la esecuzione dei lavori di cui alla variante non necessita finanziamento integrativo, stante che la stessa rientra entro l'importo originario del finanziamento delle somme dell'opera impegnate con la determinazione n. 2980 del 24/11/2015.

La perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Stralcio Planimetrico
- Tav. 3- Computo Metrico Estimativo
- Tav. 4- Quadro Comparativo
- Tav. 5- Schema Atto di Sottomissione

che la Perizia di Variante è stata approvata in linea Tecnica dal R.U.P. con parere n.313 del 18/05/2016 e in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.2367 del 16/09/2016;

che in data 09/11/2016 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione Rap. n.1068;

che tuttavia durante il corso di esecuzione dei lavori previsti nella prima perizia di variante e suppletiva, per i tratti a seguire della Via Sorda Sampieri, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale della Via Cava Gucciardo Passo Cane, nel tratto della lunghezza di circa ml. 611,00 che si diparte dalla Via Sorda Sampieri e fino all'incrocio con la Via G. Cannata, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimo tratto di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti.

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori autorizzati ha eseguito gli ulteriori interventi a suo rischio e pericolo.

che la Direzione dei Lavori a seguito di quanto disposto, in accordo con il R.U.P. ha provveduto a redigere ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 dello stesso articolo del codice, la seconda Perizia di Variante Suppletiva e assestamento contabile dei lavori.

che la predetta seconda perizia di variante suppletiva e assestamento contabile, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta complessivamente €.

140.164,96 comprensiva dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa e delle somme a Disposizione dell'Amministrazione inferiore all'importo del progetto originario, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	164.848,39	
- per oneri della sicurezza (inclusi nei lavori)	"	- 3.296,97	
- per costo totale mano d'opera (incluso nei lavori)	"	- 7.259,08	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	154.292,34	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,1811%	"	58.910,51	
Restano i lavori al netto	€	95.381,83	
- per oneri della sicurezza	"	3.296,97	
- per costo totale mano d'opera	"	7.259,08	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza + costo mano d'opera)	€	105.937,88	€ 105.937,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 105.937,88	€	23.306,33	
- Spese tecniche 2% su € 164.848,39	"	3.296,97	
- Oneri di conferimento in discarica (I.V.A. compresa)	"	7.623,78	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	34.227,08	€ 34.227,08
IMPORTO SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 140.164,96

che per la contabilizzazione e liquidazione dei lavori di cui alla presente seconda Perizia di Variante Suppletiva e Assestamento Contabile non necessita finanziamento integrativo stante che la stessa rientra entro l'importo originario del finanziamento delle somme dell'opera prenotate con la determinazione n. 432 del 27/02/2015;

La perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Stralcio planimetrico
- Tav. 3- Computo metrico estimativo
- Tav. 4- Quadro comparativo
- Tav. 5- Schema secondo atto di sottomissione.

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.P.R. n. 50/2016;

visto il D.M. n. 145/2000;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 dello stesso articolo del codice, la seconda perizia di variante suppletiva e assestamento contabile dei lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti della pavimentazione della via Sorda – Sampieri (ex S.P. 43 Caitina – Cava Gucciardo – Sampieri)", dell'importo di € 140.164,96 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	164.848,39	
- per oneri della sicurezza (inclusi nei lavori)	"	- 3.296,97	
- per costo totale mano d'opera (incluso nei lavori)	"	- 7.259,08	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	154.292,34	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,1811%	"	58.910,51	
Restano i lavori al netto	€	95.381,83	
- per oneri della sicurezza	"	3.296,97	
- per costo totale mano d'opera	"	7.259,08	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza + costo mano d'opera)	€	105.937,88	€ 105.937,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 105.937,88	€	23.306,33	
- Spese tecniche 2% su € 164.848,39	"	3.296,97	
- Oneri di conferimento in discarica (I.V.A. compresa)	"	7.623,78	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	34.227,08	€ 34.227,08
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 140.164,96

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 -- Stralcio planimetrico
- Tav. 3 - Computo metrico estimativo
- Tav. 4 - Quadro comparativo
- Tav. 5 - Schema secondo atto di sottomissione

3) Di approvare l'allegato schema del secondo atto di sottomissione;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto, della perizia, ammontano a € 21.424,96 (€ 105.937,88 - € 71.082,69 - 13.430,03);

5) Di dare atto che il maggior importo complessivo della presente perizia di variante rispetto all'importo impegnato con la determinazione n.2980 del 24/11/2015 è di €. 19.719,90 così determinato:

Importo complessivo della perizia Seconda Perizia di Variante € 140.164,96-
A detrarre l'importo impegnato con la determinazione n.2980 del 24/11/2015 € 120.445,06
Maggiore Importo Perizia € 19.719,90


6) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di dare atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con Determinazione n. 2980 del 24/11/2015 è stata impegnata la somma di € 120.445,06;

7) Di prelevare la somma di € 19.719,90 iva compresa occorrente per i maggiori lavori della perizia in argomento, dal capitolo 12010/30 impegno n. 1481 del bilancio 2016, somma già prenotata con la citata Determinazione n. 432 del 27/02/2015 al capitolo 12010/030 impegno n. 466 del bilancio 2015 ;

8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. / X Settore
Geom. Giorgio Scoto



**PARERE N. 435
DEL 07/06/2018**



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

X SETTORE

6^a Sezione – Manutenzione strade

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI
DELLA VIA SORDA – SAMPIERI (EX S.P. 43
CAITINA - CAVA GUCCIARDO - SAMPIERI).

SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo della p.v.s € 140.164,96

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAV. 5

Modica li 05/06/2018

L'IMPRESA

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giorgio Barone

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scollo



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ RAP

SCHEMA SECONDO ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N° 15895 DEL 21 GENNAIO 2016 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA SORDA SAMPIERI (EX S.P. 43 CAITINA -- CAVA GUCCIARDO -- SAMPIERI). CIG 6169730E3F

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ (_____) del mese di _____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Cod. Fisc. 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo S. Domenico, P.zza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Occhipinti Angelo, nato il 10/05/1947 a Rosolini (SR) e residente in Modica nella Via Resistenza Partigiana n. 212, C.F. CCHNGL47E10 H574W, nella qualità di amministratore unico dell'impresa "OCCHIPINTI ANGELO S.r.l." con sede a Modica (RG) in Via Fosso Tantillo n. 49/a, munita di partita IVA 01350500888.

Premesso:

- Che con contratto stipulato a Modica in data 21 gennaio 2016, Rep. n. 15895, registrato a Modica il 4 febbraio 2016 al n. 303 Serie 1T, l'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l." ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 71.082,89 di cui € 62.241,24 per lavori, al netto del ribasso offerto del 38,1811%, € 3.285,75 quali



oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 5.555,90 per costo totale della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso.

- che durante il corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose richieste avanzate dagli abitanti della via Sorda Sampieri ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di tratti a seguire, non previsti in progetto, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nella strada de quo, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti.

- Che pertanto in data 11/05/2016 è stata redatta la prima perizia di variante e suppletiva, approvata con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n.2367 del 16/09/2016 per un importo complessivo, invariato rispetto al progetto originario, di € 150.000,00, di cui € 84.512,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1811%, comprensivi di € 2.626,61 quali oneri di sicurezza ed € 6.084,21 per costi della manodopera e da € 65.487,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che nella prima Perizia di variante sono stati previsti i lavori di scarifica del manto stradale e la successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder chiuso) di ulteriori tratti stradali particolarmente danneggiati della Via Sorda Sampieri;

- Che tuttavia durante il corso di esecuzione dei lavori previsti nella predetta prima perizia di variante e suppletiva per i tratti a seguire della Via Sorda Sampieri, L'amministrazione Comunale, preso atto delle ulteriori numerose segnalazioni dei cittadini ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale della Via Cava Gucciardo Passo Cane, nel tratto che si diparte dalla Via Sorda Sampieri e fino all'incrocio con la Via G. Cannata ha disposto al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimo tratto di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti.




- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori autorizzati ha eseguito gli ulteriori interventi disposti verbalmente dall'Amministrazione Comunale a suo rischio e pericolo.-

- Che per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti, nella quale sono stati previsti i lavori di scarifica del manto stradale e la successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder chiuso) dei tratti interessati, la Direzione dei Lavori a seguito di quanto disposto e in accordo con il R.U.P. ha provveduto in data 05/06/2018 a redigere ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 dello stesso articolo la seconda perizia di variante suppletiva e assestamento contabile, approvata con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. del, per un importo complessivo, di € 140.164,96 di cui € 105.937,88 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1811%, comprensivi di € 3.296,97 quali oneri di sicurezza ed € 7.259,08 per costi della manodopera e da € 34.227,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che la maggiore spesa netta complessiva sui lavori rispetto al contratto originario è di € 34.854,99 di cui € 13.430,03 per il primo atto di sottomissione e € 21.424,96 per il secondo atto di sottomissione ed è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del stesso articolo del Codice degli appalti di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni;

- Che per la esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva non si rende necessario il concordamento di nuovi prezzi, con cui saranno pagati i lavori aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti.

Tutto ciò premesso



Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Occhipinti Angelo nella qualità di amministratore unico dell'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l.", dichiara di avere già eseguito a suo rischio e pericolo, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti nella seconda perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale. I lavori previsti saranno pertanto contabilizzati secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 105.937,88 comprensivo di € 3.296,97 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 7.259,08 per costo della manodopera (anch'esso non soggetto a ribasso d'asta).

Articolo 3

L'importo del presente secondo atto di sottomissione risulta pari a € 21.424,96 (euro ventunomilaquattrocentoventiquattro/96) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 105.937,88
A detrarre importo netto contratto principale	€ 71.082,89
A detrarre importo netto primo atto di sottomissione	€ <u>13.430,03</u>
Restano al netto	€ 21.424,96

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

L'impresa si impegna di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato generale



d'appalto, nonché, di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto già prorogato di giorni 10 (dieci) per effetto dei lavori previsti con la prima perizia di variante.

Il presente secondo atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 del contratto d'appalto del 21 gennaio 2016, rep. n. 15895 e registrato a Modica in data 4 febbraio 2016 al n.303 Serie IT.

Ai sensi dell'art.1 della legge 24 Dicembre 2007 n°244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 6169730E3F

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

Articolo 8 - Certificazione antimafia




Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.s.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art.80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1481/001/2016	05/10/2018	€ 19.719,30	12010/030	2016

Modica, 05/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 16 OTT. 2018 al 31 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione