



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 132 del 24 GIU 2020

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi
Approvazione prima perizia di variante e suppletiva e nuovi prezzi --
Impresa "BETEL COSTRUZIONI s.r.l."
CUP: J84H14002470007 -- CIG: 6178897B19.

L'anno duemilaventi il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 15:00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 24802 del 12.06.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 25 GIU 2020 al 10 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



PROPOSTA di DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE V

Città di Modica

Prot. n. 24802 del 12 GIU 2020

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi - Approvazione prima perizia di variante e suppletiva e nuovi prezzi - Impresa "BETEL COSTRUZIONI s.r.l." - CUP: J84H14002470007 - CIG: 6178897B19

Il Responsabile del V Settore

Premesso:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 260 del 30/12/2011 e successiva deliberazione n. 101 del 09/05/2012, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi", redatto dai tecnici liberi professionisti Arch. Giuseppe Sammito e Ing. Giorgio Cappello, per l'importo complessivo di € 1.357.440,00 di cui € 977.459,74 per lavori ed € 379.980,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto risulta finanziato con D.D.S. n. 2173/istr. del 06/06/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- che con deliberazione n. 82 del 20/03/2014, a seguito di modifiche legislative, la Giunta Comunale ha approvato un nuovo quadro economico del progetto per un importo complessivo di € 1.268.343,00 di cui € 896.462,46 per lavori ed € 371.880,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che a seguito di gara di appalto, con procedura aperta, i lavori sono stati affidati all'impresa "BETEL COSTRUZIONI s.r.l." con sede a Belpasso (CT), giusto contratto del 06/07/2017 rep. n. 15941 registrato a Modica il 06/07/2017 al n. 1840;
- che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile apportare alcune modifiche al progetto approvato con la conseguente previsione di n. 29 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto, per cui si è reso necessario provvedere alla redazione di una prima perizia di variante e suppletiva;
- che la perizia, dell'importo complessivo di € 1.268.343,00 di cui € 903.412,27 per lavori ed € 364.930,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un maggiore importo netto dei lavori di € 6.949,81, risulta approvata in linea tecnica dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "b" del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Siciliana, giusto parere n. 02 del 08/06/2020, che si allega in copia al presente provvedimento;
- che la perizia non comporta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento originario e che le variazioni previste nella perizia non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- che con la suddetta perizia sono stati concordati n. 29 nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi allegato al contratto originario;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa;

Accertato che ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, la predetta perizia, predisposta in adesione alle direttive dell'Amministrazione, debba essere formalmente approvata dall'Organo decisionale della stazione appaltante;


Ritenuto per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione della perizia di che trattasi e dei nuovi prezzi, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

Visto l'O.R.E.L.
Visto D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. R. n. 48/91;

PROPONE

- 1) Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della prima perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori "Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi", redatto dai tecnici liberi professionisti Arch. Giuseppe Sammito e Ing. Giorgio Cappello;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "b" e "c" del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Siciliana, la perizia di che trattasi dell'importo complessivo di € 1.268.343,00 di cui € 903.412,27 per lavori ed € 364.930,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un maggiore importo netto dei lavori di € 6.949,81, composta dai seguenti elaborati:
 - Tav. - Relazione tecnica
 - Tav. - Computo metrico
 - Tav. - Elenco nuovi prezzi
 - Tav. - Analisi costi
 - Tav. - Quadro comparativo
 - Tav. - Schema atto di sottomissione
 - Tav. - Stima costi sicurezza
 - Tav. - Quadro incidenza manodopera
 - Tav. - Cronogramma
 - Tav. - Piano di manutenzione (con esclusione delle lavorazioni relative agli impianti di Treppiedi Sud)
 - Tav. - Piano di sicurezza e coordinamento (con esclusione delle lavorazioni relative agli impianti di Treppiedi Sud)
 - Tav. P01- Pianta (scuola elementare Saverio Scrofani)
 - Tav. P01- Pianta piano terra (scuola media Carlo Amore c.da Cannizzara)
 - Tav. P02- Pianta piano primo (scuola media Carlo Amore c.da Cannizzara)
 - Tav. P05- Pianta piano terra (scuola elementare Giacomo Albo vecchio plesso)
 - Tav. P03- Pianta corpo B (scuola media Giovanni XXIII)
 - Tav. P01- Pianta (scuola materna Treppiedi Nord)
 - Tav. P01- Pianta (scuola materna Treppiedi Sud)
 - Tav. P01- Pianta piano terra livello-1 (scuola Edmondo De Amicis Via Don Minzoni)
 - Tav. P02- Pianta piano primo livello-1 (scuola Edmondo De Amicis Via Don Minzoni)
 - Tav. P03- Pianta piano rialzato livello-0 (scuola Edmondo De Amicis Via Don Minzoni)
 - Tav. P04- Pianta piano secondo livello-2 (scuola Edmondo De Amicis Via Don Minzoni)
- 3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione;
- 4) Di approvare, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
- 5) Di dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di dare atto che la perizia non comporta una maggiore spesa rispetto al progetto originario;
- 7) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
- 9) Di dare atto che gli elaborati citati sono depositati presso gli uffici del V Settore.

Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Patti





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

PARERE N. 02/20

DEL 08/06/2020

Oggetto: adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi

Codice CUP J84H14002470007; Codice CIG 6178897B19

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

PREMESSE:

Il Progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi", redatto dai tecnici liberi professionisti, ing. Giorgio Cappello e arch. Giuseppe Sammito, è stato approvato in linea tecnica con pareri resi dal RUP n.19 del 03/06/2005, n.18 del 11/11/2011 e n.3 del 12/02/2014, mentre in linea amministrativa è stato approvato con Determina del Dirigente del IV Settore n. 1729 del 06/06/2005, con Deliberazione Giunta Comunale n.260 del 30/12/2011, con Deliberazione Giunta Comunale n.101 del 09/05/2012 e con Deliberazione Giunta Comunale n.82 del 20/03/2014 è stato, inoltre, approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale con D.D.G. n. 2173 del 06/06/2012 per l'importo totale di € 1.357.440,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori :		€	977 459,74
Costo Oneri per la sicurezza:	€	€ 29 323,79	
Importo lavori a base d'asta:	€	948.135,95	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 10% su totale lavori:	10%	€	97 745,97
Spese tecniche:			
Progettazione:		€ 68 966,31	
Direzione Lavori:		€ 67 348,65	
Misura e Contabilità:		€ 16 463,72	
Collaudo Statico strutture in c.a. e acciaio:		€ 2 864,99	
Collaudo tecnologico impianto antincendio:		€ 3 851,04	
Collaudo tecnico amministrativo:		€ 2 863,61	
Studio geologico:		€ 1 649,13	
1) Totale:		€	164 007,45
Cnpia 4% di 1	4%	€ 6 560,30	
I.V.A. (21% di 1)+2:	21%	€ 35 819,23	
Revisione parcella 1,5% di 1:	1,5%	€ 2 460,11	
2) Totale:		€	44 839,64
Compensi R.U.P. - 25% su 2% importo lavori:	0,5%	€ 4 887,30	
Spese per pubblicazione bando (compreso I.V.A. 21%)		€ 13 310,00	

3) Totale:	€	18 197,30	
Imprevisti:	€	55 189,90	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 379 980,26
TOTALE PROGETTO			€ 1 357 440,00

Con contratto di appalto N.15941 di rep. del 06/07/2017 registrato a Modica il 06/07/2017 al n. 1840 serie 1^a, i lavori sono stati appaltati alla Impresa Betel Costruzioni srl, Viale Mercurio n.25 Belpasso (CT) che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 896.462,46 di cui: € 637.025,46 per lavori al netto del ribasso d'asta del 11,2806 %, € 230.113,21 per manodopera ed € 29.323,79 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed approvato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale con D.D.G. n.3766 del 28/08/2018 per l'importo totale di € 1.268.343,00 con il seguente quadro economico:

A seguito dell'appalto il nuovo quadro economico è diventato il seguente:

A) LAVORI A MISURA :				
a) Lavori edili		€	977 459,74	
A dedurre oneri sicurezza:		€	29 323,79	
Costo della manodopera non soggetto a ribasso:		€	230 113,21	
Restano i lavori al netto:		€	718 022,74	
A dedurre ribasso d'asta dello 11,2806%:		€	-80 997,27	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:		€	637 025,46	
A sommare importo sicurezza:		€	29 323,79	
Costo della manodopera:		€	230 113,21	
	Totale:	€	896 462,46	€ 896 462,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
I.V.A. 10% su totale lavori:	10%	€	89 646,25	
Spese tecniche:				
Progettazione:		€	68 966,31	
Direzione Lavori:		€	67 348,65	
Misura e Contabilità:		€	16 463,72	
Collaudo Statico strutture in c.a. e acciaio:		€	2 864,99	
Collaudo tecnologico impianto antincendio:		€	3 851,04	
Collaudo tecnico amministrativo:		€	2 863,61	
Studio geologico:		€	1 649,13	
1) Totale:		€	164 007,45	
Cnpaia 4% di 1	4%	€	6 560,30	
I.V.A. (22% di 1+Cnpaia):	22%	€	37 524,90	
Revisione parcella 1,5% di 1:	1,5%	€	2 460,11	
2) Totale:		€	46 545,31	
Compensi R.U.P. - 25% su 2% importo lavori:	0,5%	€	4 482,31	
Spese per pubblicazione bando (compreso I.V.A. 22%)		€	13 310,00	
3) Totale:		€	17 792,31	
Imprevisti:		€	53 889,21	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 371 880,53
TOTALE PROGETTO				€ 1 268 343,00

Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile dovere apportare alcune modifiche al progetto approvato ed è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n. 29 nuovi prezzi, rispetto a quelli originariamente previsti in contratto, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa con i seguenti atti:

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in data 27/06/2018 con n. 29 prezzi;
Per quanto sopra, la Direzione dei Lavori, con nota prot.60303 del 02/12/2019, n.63926 del 20/12/2019, n.64947 del 31/12/2019, n.15181 del 01/04/2020 ha chiesto l'autorizzazione a potere redigere una Perizia di Variante e Suppletiva n.1 ed a inviare gli elaborati richiesti dall'ufficio con nota prot n.62056 del 10/12/2019, n.2088 del 14/01/2020 e n.22669 del 27/05/2020, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica allegata.

Le motivazioni per le quali si è resa necessaria la redazione della perizia di variante e suppletiva riguardavano, principalmente, dalla necessità emersa nella fase esecutiva dei lavori di apportare delle variazioni nei vari Istituti scolastici per una migliore fruizione degli stessi.

In maniera dettagliata, nella allegata relazione tecnica di perizia, sono descritte e giustificate, tutte le lavorazioni ed gli interventi operati.

La Perizia di Variante e Suppletiva n.1 prevedeva, tra l'altro, la approvazione di n. 29 nuovi prezzi, concordati con il verbale nuovi prezzi n.1. Tutti i nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezziario Regionale per l'anno 2009 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando i prezzi elementari, di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i prezzi sono da assoggettare al ribasso d'asta del 11,2806 %, relativamente alla quota depurata della manodopera e dagli oneri previsti per la sicurezza, non soggetta a ribasso.

La perizia dell'importo complessivo, invariato rispetto al progetto originario, di € € 1.268.343,00 prevedeva il seguente quadro economico così distinto:

A) LAVORI A MISURA :			
a) Lavori edili		€	979 761,37
A dedurre oneri sicurezza:		€	30 184,83
Costo della manodopera non soggetto a ribasso:		€	272 758,83
Restano i lavori al netto:		€	676 817,71
A dedurre ribasso d'asta dello 11,2806%:		€	-76.349,10
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:		€	600 468,61
A sommare importo sicurezza:		€	30 184,83
Costo della manodopera:		€	272 758,83
		Totale: €	903 412,27
		€	903 412,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 10% su totale lavori:	10%	€	90 341,23
Spese tecniche da adeguare come da nota prot n.22669 del 27/05/2020			
Totale:		€	165 616,61
Compensi R.U.P. - 25% su 2% importo lavori:	0,5%	€	4 898,81
Spese per pubblicazione bando (compreso I.V.A. 22%)		€	2 283,58
spese anac		€	375,00
3) Totale:		€	7 557,39
oneri conferimento a discarica (i.c. al 10%):		€	15 225,77
economie		€	86 189,73

SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 364 930,73
TOTALE PROGETTO	€ 1 268 343,00

Tenuto conto di quanto in premessa;

Vista la presente Perizia di Variante e suppletiva n.1, redatta ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Sicilia, con il quadro economico sopra riportato ed avente un importo totale di € 1.268.343,00;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Betel Costruzioni srl, Viale Mercurio n.25 Belpasso (CT), allegato alla presente Perizia, che manifesta la volontà dell'impresa ad eseguire i lavori previsti in variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, intendendosi così applicate le procedure dettate dal comma 13 dell'art.161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO i nuovi prezzi previsti nella presente perizia, determinati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'impresa appaltatrice dei lavori, Betel Costruzioni srl, Viale Mercurio n.25 Belpasso (CT) e che in totale sono stati concordati n. 29 nuovi prezzi inseriti nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla presente;

RITENUTO necessario, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia di Variante e suppletiva n.1, il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene stabilito nella data del 22/01/2019 come meglio specificato all'Art. 3 dell'allegato schema di atto di sottomissione.

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

VISTO l'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

ACCERTATO che la perizia è ammissibile ricorrendo i casi di cui all'art. 132, comma 1, lettera "b" del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

Tutto quanto sopra PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe Patti, Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla presente *Perizia di Variante e suppletiva n.1* in oggetto, sentito i Direttori dei Lavori e Progettisti Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, per gli obblighi derivanti dai commi 7 e 8, dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

A C C E R T A

1) Ai sensi dell'art. 132, comma 1, D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia, che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti, che consentono di disporre varianti in corso d'opera.

- Per le varianti disposte ai sensi della lettera "b":
per un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità:
sostituzione di alcuni componenti dell'impianto elettrico rispetto a quelli previsti in progetto;
sostituzione della impermeabilizzazione con catrame delle tubazioni zincate prevista in progetto;
realizzazione di interruttore a monte della linea dedicata all'alimentazione elettrica del gruppo pompe;
tramezzature per la regolarizzazione di alcuni vani e chiusura di porte e finestre;

2) Ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che *le opere in variante, non alterano la sostanza del progetto originario.*

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
NELLA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ritiene la Perizia di Variante e suppletiva n.1 relativa ai "Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi", meritevole di approvazione come di fatto

L'APPROVA

In linea tecnica, per l'importo complessivo di € 1.268.343,00 così distinto:

A) LAVORI A MISURA :			
a) Lavori edili		€	979 761,37
A dedurre oneri sicurezza:		€	30 184,83
Costo della manodopera non soggetto a ribasso:		€	272 758,83
Restano i lavori al netto:		€	676 817,71
A dedurre ribasso d'asta dello 11,2806%:		€	-76 349,10
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:		€	600 468,61
A sommare importo sicurezza:		€	30 184,83
Costo della manodopera:		€	272 758,83
Totale:		€	903 412,27
			€ 903 412,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 10% su totale lavori:	10%	€	90 341,23
Spese tecniche da adeguare come da nota prot n.22669 del 27/05/2020			
Totale:		€	165 616,61
Compensi R.U.P. - 25% su 2% importo lavori:	0,5%	€	4 898,81
Spese per pubblicazione bando (compreso I.V.A. 22%)		€	2 283,58
spese anac		€	375,00
3) Totale:		€	7 557,39
oneri conferimento a discarica (i.c. al 10%):		€	15 225,77
economie		€	86 189,73
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 364 930,73
TOTALE PROGETTO			€ 1 268 343,00

DA' ATTO

Che la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 dei lavori di che trattasi, ha una previsione di spesa pari ad € 1.268.343,00, mentre l'importo netto dei lavori risulta essere maggiore rispetto al progetto approvato di € 6.949,81;

Che la presente Perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. Relazione tecnica
- Tav. computo metrico
- Tav. elenco nuovi prezzi
- Tav. analisi costi
- Tav. quadro comparativo


- Tav. schema atto di sottomissione
- Tav. stima costi sicurezza
- Tav. quadro incidenza manodopera
- Tav. cronoprogramma
- Tav. piano di manutenzione (con esclusione delle lavorazioni relative agli impianti di Treppiedi Sud)
- Tav. piano di sicurezza e coordinamento (con esclusione delle lavorazioni relative agli impianti di Treppiedi Sud)
- Tav. P 01 pianta (scuola elementare Saverio Scrofani)
- Tav. P 01 pianta piano terra (scuola media Carlo Amore c.da Cannizzara)
- Tav. P 02 pianta piano primo (scuola media Carlo Amore c.da Cannizzara)
- Tav. P 05 pianta piano terra (scuola elementare Giaco Albo vecchio plesso)
- Tav. P 03 piante corpo B (scuola media Giovanni XXIII)
- Tav. P 01 piante (scuola materna Treppiedi Nord)
- Tav. P 01 pianta (scuola materna Treppiedi Sud)
- Tav. P 01 pianta piano terra livello -1 (scuola Edmondo De Amicis via Don Minzoni)
- Tav. P 02 pianta piano rialzato livello 0 (scuola Edmondo De Amicis via Don Minzoni)
- Tav. P 03 pianta piano primo livello 1 (scuola Edmondo De Amicis via Don Minzoni)
- Tav. P 04 pianta piano secondo livello 2 (scuola Edmondo De Amicis via Don Minzoni)

APPROVA




Ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 i nuovi prezzi concordati ed elencati nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia.

Modica li

Il Responsabile del V Settore
nella qualità di
Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Patti




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li	Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li 16.06.2020	Il Responsabile del Settore Finanziario 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio	Il Responsabile del Settore Finanziario 

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 132 del

24 GIU 2020

Il Segretario Comunale

