


120
16-10-2020



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Del Settore V

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse –
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali - PRG

n. 2504 del 16 OTT. 2020

OGGETTO: Abbattimento barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali - III Stralcio; Codice CUP JS4H05000010007; Codice CIG 6123240180; approvazione della 2.a perizia di variante ed assestamento ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che il progetto esecutivo dei lavori di “Abbattimento barriere architettoniche III Stralcio negli edifici scolastici comunali, redatto dal tecnico libero professionista, ing. Carmelo Piccitto, è stato verificato e validato con parere n. 04/10 del 07/04/2010 e successivo n.06/13 del 23/09/2013 resi dal R.U.P., mentre in linea amministrativa è stato approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 181 del 17/10/2013, per l'importo complessivo di € 1.393.837,00 di cui € 990.937,39 per lavori a base d'asta ed € 402.899,61 per somme a disposizione dell'amministrazione, con il quadro economico riportato nell'allegato 1;

che con Decreto n. 2523 del 29/05/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato in data 17/06/2014, si è preso atto del progetto esecutivo e finanziata la spesa in quanto ad €. 393.837,00 con fondi a carico dello Stato (Capitolo 772027), in quanto ad €. 500.000,00 con fondi a carico della Regione (Capitolo 772032) dando atto che €. 500.000,00 sarebbero stati a carico del Bilancio Comunale (giusta deliberazione n. 181 del 17/0/2013);

che a seguito di normative sopravvenute si è provveduto a redigere il nuovo quadro economico approvato con Determinazione del Responsabile del V Settore n.520 del 09/03/2015 e riportato nell'allegato2;

che con contratto di appalto N. 15897 di rep. del 16/02/2016 registrato a Modica il 26/02/2016 al n. 509 serie 1T, i lavori sono stati appaltati all' Impresa Assenza Appalti srl, via Sacro Cuore n.114, Modica (RG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo € 715.771,78 comprensivo del costo della mano d'opera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta del 38,2387%;

che a seguito delle risultanze di gara è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.S. n. 1890 del 26/04/2016 secondo quanto riportato nell'allegato 3;

che con nota prot n.63126 del 04/12/2017 l'impresa Assenza Appalti srl ha comunicato di aver cambiato la denominazione sociale in Asap srl con sede a Modica in via Sacro Cuore n.114;

che l'impresa Asap srl ha comunicato con nota prot n.10316 del 27/02/2019 di aver sottoscritto in data 22/01/2019 contratto di affitto del ramo d'azienda all'impresa Alma Group srl con sede a Modica in via Giulio Romano n.3;

che con la stessa nota l'impresa Asap srl ha richiesto l'autorizzazione per la voltura del contratto sopra citato a favore dell'impresa Alma Group srl;

che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa Alma Group srl avviata presso le competenti PPAA si è conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e si è quindi proceduto alla voltura del contratto a favore delle impresa Alma Group srl previa Determinazione del Responsabile del V Settore n.1511 del 20/06/2019;

che una prima perizia di variante e suppletiva, avente il quadro economico riportato nell'allegato 4, è stata approvata con parere n.04/19 del 17/07/2019 in linea tecnica e con Deliberazione della Giunta Comunale n.219 del 29/08/2019 in linea amministrativa;

che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile apportare ulteriori modifiche al contratto e che il R.U.P., dopo avere valutato le motivazioni contenute nella richiesta della Direzione dei lavori ed accertato che ricorrevano i presupposti e le condizioni per la redazione di una ulteriore variante e assestamento, acquisiti gli elaborati che il direttore dei lavori ing. Carmelo Piccitto ha trasmesso, con note prot n.20040 del 12/05/2019, n.29081 del 13/07/2020, n. 34778 del 24/08/2020 e n 39523 del 18/09/2020, ha ritenuto che la proposta Perizia di Variante rientrava nei casi previsti dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente in Sicilia, per l'approvazione di legge;

che la 2.a variante ha un importo complessivo, invariato rispetto alla prima perizia di variante e suppletiva, di € 1.107.664,76 e prevede il quadro economico riportato nell'allegato 5;

che la perizia di variante e assestamento è stata approvata in linea tecnica con parere n.27/20 del 12.10.2020 allegato al presente provvedimento;

che la presente variante, dell'importo totale di € 1.107.664,76, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella previste nel quadro economico approvato con il progetto originario e alla prima perizia di variante e suppletiva;

che lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia è stato sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Alma Group srl;

che il progettista e direttore dei lavori ing Carmelo Piccitto ha rinunciato alle proprie competenze tecniche inerenti la redazione della presente perizia secondo quanto indicato nella nota prot n.29081 del 13/07/2020;

che la perizia è ammissibile ricorrendo i casi di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia;

VISTA la relazione a strutture ultimate redatta dall'ing. Carmelo Piccitto direttore dei lavori in data 10/04/2020 prot n. 20040 del 12/05/2020;

Visto l'art.161, comma 9, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Visto l'art. 132, comma 3, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia, che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti, che consentono di disporre varianti in corso d'opera;
- 2) **Di dare atto** ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che *le opere in variante, non alterano la sostanza del progetto originario*;
- 3) **Di dare atto** per le variazioni di cui all'art. 132, comma 3, ai sensi del comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, della *non prevedibilità delle opere in variante*, finalizzate comunque al miglioramento dell'opera;
- 4) **Di approvare** ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la perizia di variante e assestamento costituita dagli elaborati elencati nel citato parere di approvazione (all.6);
- 5) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina

G. Giardina

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti

G. Patti

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 OTT 2020 al 4 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Allegato 1 -- quadro economico del progetto approvato

1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
1a	Importo a base d'asta	€	951.465,54
1b	Oneri per la sicurezza	€	22.440,06
1c	Oneri speciali sicurezza	€	17.031,79
Sommano:		€	990.937,39
			€
			990.937,39
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a	Iva 21% su spese tecniche: visto parcella 1.5% su onorari; cassa previdenza 2% su onorari	€	68.728,81
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	5.629,47
c	Imprevisti 5% sull'importo a base d'asta + oneri speciali di sicurezza	€	33.662,54
d	Spese tecniche	€	235.594,51
e	Assicurazioni per il RUP	€	1.000,00
f	Spese pubblicità	€	13.000,00
g	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€	39.637,50
h	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€	5.646,78
Totale Somme a Disposizione		€	402.899,61
			€
			1.393.837,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			

Allegato 2 – quadro economico rettificato per adeguamento a norme sopravvenute

1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
1a	Importo a base d'asta	€ 719.599,80	
1b	Oneri per la sicurezza	€ 22.440,06	
1c	Oneri speciali sicurezza	€ 17.031,79	
1d	Incidenza manodopera	€ 231.865,74	
Sommano:		€ 990.937,39	€ 990.937,39
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a	Iva 22% su spese tecniche: visto parcella 1.5% su onorari; cassa previdenza 2% su onorari	€ 71.296,27	
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 5.629,47	
c	Imprevisti 5% sui lavori	€ 31.095,08	
d	Spese tecniche	€ 235.594,51	
e	Assicurazioni per il RUP	€ 1.000,00	
f	Spese pubblicità	€ 13.000,00	
g	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.637,50	
h	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€ 5.646,78	
Totale Somme a Disposizione		€ 402.899,61	€ 402.899,51
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€ 1.393.837,00

Allegato 3 – quadro economico post gara – D.D.S. 1890/2016

1)	IMPORTO DEI LAVORI		
1a)	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 444.434,19	
1b)	Oneri per la sicurezza	€ 39.471,85	
1c)	Costo della manodopera	€ 231.865,74	
	Sommano:	€ 715.771,78	€ 715.771,78
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)	Iva 21% su spese tecniche: visto parcella 1.5% su onorari; cassa previdenza 2% su onorari	€ 68.728,81	
b)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 5.629,47	
c)	Imprevisti	€ 33.662,54	
d)	Spese tecniche	€ 235.594,51	
e)	Assicurazioni per il RUP	€ 1.000,00	
f)	Spese pubblicità	€ 13.000,00	
g)	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€ 28.630,87	
h)	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€ 5.646,78	
	Totale Somme a Disposizione	€ 391.892,98	€ 391.892,98
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€ 1.107.664,76

- Economie derivanti dall'incidenza del ribasso d'asta e IVA €. 286.172,24
 Totale di cui al D.D.S. n. 2523/14 €. 1.393.837,00

Allegato 4 – quadro economico della prima perizia di variante

1) IMPORTO DEI LAVORI			
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	428.919,94
1b	Oneri per la sicurezza	€	40.805,13
1c	Costo della manodopera	€	255.703,58
Sommano:		€	725.428,65
		€	725.428,65
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a	Iva 22% su spese tecniche: visto parcella su onorari; cassa previdenza 4% su onorari	€	76.723,86
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	5.629,47
c	Spese tecniche	€	235.594,51
d	Assicurazioni per il RUP	€	1.000,00
e	Spese pubblicità	€	2.672,58
f	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€	29.017,15
g	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€	7.156,81
h	Oneri di accesso alla discarica	€	2.341,00
i	Spese tecniche relative ad assistenza giornaliera (art.17)	€	15.570,00
Totale Somme a Disposizione		€	375.705,38
		€	375.705,38
economie			€ 6.530,73
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€ 1.107.664,76

Allegato 5 – quadro economico della 2.a perizia di variante e assestamento

1)	IMPORTO DEI LAVORI	
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 422.431,99
1b	Oneri per la sicurezza	€ 40.630,73
1c	Costo della manodopera	€ 261.507,51
Sommano:		€ 724.570,23
€ 724.570,23		
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a	Iva 22% su spese tecniche: visto parcella su onorari; cassa previdenza 4% su onorari	€ 75.792,87
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 5.629,47
c	Spese tecniche	€ 235.594,51
d	Assicurazioni per il RUP	€ 1.000,00
e	Spese pubblicità	€ 2.672,58
f	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€ 28.982,81
g	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€ 3.052,43
h	Oneri di accesso alla discarica	€ 1.608,24
i	Spese tecniche relative ad assistenza giornaliera (art.17)	€ 15.570,00
Totale Somme a Disposizione		€ 369.902,91
€ 369.902,91		
economie		€ 13.191,62
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 1.107.664,76



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

PARERE N. 27/20

DEL 12/10/2020

Oggetto: Abbattimento barriere architettoniche III Stralcio negli edifici scolastici comunali,
Codice CUP J84H05000010007; Codice CIG 6123240180

PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE

PREMESSE:

Il Progetto esecutivo dei lavori di "Abbattimento barriere architettoniche III Stralcio negli edifici scolastici comunali, redatto dal tecnico libero professionista, ing. Carmelo Piccitto, è stato verificato e validato con parere n. 04/10 del 07/04/2010 e successivo n.06/13 del 23/09/2013 reso dal R.U.P., mentre in linea amministrativa è stato approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 181 del 17/10/2013; per l'importo complessivo di € 1.393.837,00 di cui € 990.937,39 per lavori a base d'asta ed € 402.899,61 per somme a disposizione dell'amministrazione, con il seguente quadro economico:

1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	
1a	Importo a base d'asta	€ 951.465,54
1b	Oneri per la sicurezza	€ 22.440,06
1c	Oneri speciali sicurezza	€ 17.031,79
	Sommano:	€ 990.937,39 € 990.937,39
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a	Iva 21% su spese tecniche: visto parcella 1.5% su onorari; cassa previdenza 2% su onorari	€ 68.728,81
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 5.629,47
c	Imprevisti 5% sull'importo a base d'asta + oneri speciali di sicurezza	€ 33.662,54
d	Spese tecniche	€ 235.594,51
e	Assicurazioni per il RUP	€ 1.000,00
f	Spese pubblicità	€ 13.000,00
g	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.637,50
h	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€ 5.646,78
	Totale Somme a Disposizione	€ 402.899,61 € 402.899,51
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 1.393.837,00

Con D.D.S. n. 2523 del 29/05/2014, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 17/06/2014, si è preso atto del progetto esecutivo, approvato con Delibera della G.M. n°181 del 17/10/2013, dei lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali - 3° stralcio" per l'importo complessivo di 1.393.837,00;

La spesa conseguente al presente intervento, giusto Decreto n. 2523 del 29/05/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, trova copertura in quanto ad €. 393.837,00 con fondi a carico dello Stato (Capitolo 772027), €. 500.000,00 con fondi a carico della Regione (Capitolo 772032) ed in quanto ad €. 500.000,00 con fondi del Bilancio Comunale (giusta deliberazione n. 181 del 17/0/2013);

Che a seguito di nuove normative si è provveduto a redigere il nuovo quadro economico approvato con Determinazione del Capo del V settore n.520 del 09/03/2015:

1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	
1a	Importo a base d'asta	€ 719.599,80
1b	Oneri per la sicurezza	€ 22.440,06
1c	Oneri speciali sicurezza	€ 17.031,79
1d	Incidenza manodopera	€ 231.865,74
	Sommano:	€ 990.937,39 € 990.937,39
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a	Iva 22% su spese tecniche: visto parcella 1.5% su onorari; cassa previdenza 2% su onorari	€ 71.296,27
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 5.629,47
c	Imprevisti 5% sui lavori	€ 31.095,08
d	Spese tecniche	€ 235.594,51
e	Assicurazioni per il RUP	€ 1.000,00
f	Spese pubblicità	€ 13.000,00
g	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.637,50
h	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€ 5.646,78
	Totale Somme a Disposizione	€ 402.899,61 € 402.899,51
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 1.393.837,00

Con contratto di appalto N. 15897 di rep. del 16/02/2016 registrato a Modica il 26/02/2016 al n. 509 serie IT, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Assenza Appalti srl, via sacro Cuore n.114, Modica (RG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo € 715.771,78 comprensivo del costo della mano d'opera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta del 38,2387%.

A seguito delle risultanze di gara è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDS n. 1890 del 26/04/2016.

1)	IMPORTO DEI LAVORI	
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 444.434,19
1b	Oneri per la sicurezza	€ 39.471,85
1c	Costo della manodopera	€ 231.865,74
	Sommano:	€ 715.771,78 € 715.771,78

2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a	Iva 21% su spese tecniche; visto parcella 1.5% su onorari; cassa previdenza 2% su onorari	€	68.728,81	
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	5.629,47	
c	Imprevisti	€	33.662,54	
d	Spese tecniche	€	235.594,51	
e	Assicurazioni per il RUP	€	1.000,00	
f	Spese pubblicità	€	13.000,00	
g	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€	28.630,87	
h	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€	5.646,78	
	Totale Somme a Disposizione	€	391.892,98	€ 391.892,98
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO				€ 1.107.664,76

- Economie derivanti dall'incidenza del ribasso d'asta e IVA € 286.172,24

Totale di cui al D.D.S. n. 2523/14 € 1.393.837,00

Con nota prot n.63126 del 04/12/2017 l'impresa Assenza Appalti srl ha comunicato di aver cambiato la denominazione sociale in Asap srl con sede a Modica in via sacro Cuore n.114; che l'impresa Asap srl ha comunicato con nota prot n.10316 del 27/02/2019 di aver sottoscritto in data 22/01/2019 contratto di affitto del ramo d'azienda all'impresa Alma Group srl con sede a Modica in via Giulio Romano n.3; che con la stessa nota l'impresa Asap srl ha richiesto l'autorizzazione per la voltura del contratto sopra citato a favore dell'impresa Alma Group srl; accertato che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa Alma Group srl avviata presso le competenti PPAA si è conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 si è proceduto alla voltura del contratto a favore delle imprese Asap srl e Alma Group srl approvata con Determinazione del Responsabile del V settore n.1511 del 20/06/2019.

La perizia di variante e suppletiva avente il seguente quadro economico è stata approvata con parere n.04/19 del 17/07/2019 in linea tecnica e con Deliberazione della Giunta Comunale n.219 del 29/08/2019 in linea amministrativa:

1)	IMPORTO DEI LAVORI			
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	428.919,94	
1b	Oneri per la sicurezza	€	40.805,13	
1c	Costo della manodopera	€	255.703,58	
	Sommario:	€	725.428,65	€ 725.428,65
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a	Iva 22% su spese tecniche; visto parcella su onorari; cassa previdenza 4% su onorari	€	76.723,86	
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	5.629,47	
c	Spese tecniche	€	235.594,51	

d.	Assicurazioni per il RUP	€	1.000,00	
e	Spese pubblicità	€	2.672,58	
f	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€	29.017,15	
g	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€	7.156,81	
h	Oneri di accesso alla discarica	€	2.341,00	
i	Spese tecniche relative ad assistenza giornaliera (art.17)	€	15.570,00	
Totale Somme a Disposizione		€	375.705,38	€ 375.705,38
economie				€ 6.530,73
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO				€ 1.107.664,76

Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile apportare modifiche alla perizia di variante e suppletiva, con note prot n.20040 del 12/05/2019, n.29081 del 13/07/2020, n. 34778 del 24/08/2020 e n 39523 del 18/09/2020 il direttore dei lavori ing. Carmelo Piccitto ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e assestamento contabile, con note prot n.26063 del 22/06/2020, n.31883 del 28/07/2020, n 36846 del 07/09/2020 l'ufficio del RUP ha richiesto ulteriori modifiche ed integrazioni;

Il sottoscritto, a seguito della richiesta di cui sopra, dopo avere valutato le motivazioni contenute nella richiesta della Direzione dei lavori ed accertato che ricorrevano i presupposti e le condizioni per la redazione di una variante, ha ritenuto che la proposta Perizia di Variante rientrava nei casi previsti dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente in Sicilia, per l'approvazione di legge.

La variante si è resa necessaria per i seguenti motivi:

- Per il montaggio degli impianti ascensori nell'Istituto Verga e nella scuola Piano Gesu' è stata utilizzata la tubazione per olio in pressione di cui alla voce AP.28;
- Sono state inserite tutte le quantità effettivamente contabilizzate al fine da assestare tutte le quantità delle singole lavorazioni;
- Sono stati modificati gli importi delle somme a disposizione relativamente agli accertamenti di laboratorio e agli oneri di accesso a discarica in base alle relative fatture;

La perizia dell'importo complessivo, invariato rispetto alla perizia di variante e suppletiva, di € 1.107.664,76 prevede il seguente quadro economico così distinto:

1.)	IMPORTO DEI LAVORI	
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 422.431,99
1b	Oneri per la sicurezza	€ 40.630,73
1c	Costo della manodopera	€ 261.507,51
Sommano:		€ 724.570,23 € 724.570,23
2.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a	Iva 22% su spese tecniche: visto parcella su onorari; cassa previdenza 4% su onorari	€ 75.792,87
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 5.629,47
c	Spese tecniche	€ 235.594,51
d	Assicurazioni per il RUP	€ 1.000,00

e	Spese pubblicità	€	2.672,58	
f	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€	28.982,81	
g	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€	3.052,43	
h	Oneri di accesso alla discarica	€	1.608,24	
i	Spese tecniche relative ad assistenza giornaliera (art.17)	€	15.570,00	
	Totale Somme a Disposizione	€	369.902,91	€ 369.902,91
	economie			€ 13.191,62
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO				€ 1.107.664,76

VISTO che la presente variante, dell'importo totale di € 1.107.664,76, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella previste nel quadro economico approvato con il progetto originario e alla perizia di variante e suppletiva.

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Alma Group srl con sede a Modica in via Giulio Romano n.3, allegato alla presente Perizia.

PRESO ATTO che:

- con verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 del 09/09/2016 sono stati concordati n. 06 prezzi NP. 01 al NP. 06;
- con verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.2 del 20/10/2016 sono stati concordati n. 20 prezzi NP. 07 al NP. 26;
- l'atto di sottomissione redatto in data 10/09/2019 n.15997 di rep. registrato a Modica il 26/09/2019 al n.2678 serie 1T;

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

VISTO l'art. 132, comma 3, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

ACCERTATO che la perizia è ammissibile ricorrendo i casi di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

VISTA l'autorizzazione del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art.18 della Legge 2/2/74 n.64 prot. n.0094450 del 16/05/2016 e prot. n.0212566 del 14/11/2016

VISTA la relazione a strutture ultimate redatta dall'ing. Carmelo Piccitto direttore dei lavori in data 10/04/2020 prot n. 20040 del 12/05/2020;

TENUTO conto che il progettista e direttore dei lavori ing Carmelo Piccitto rinuncia alle proprie competenze tecniche inerenti la redazione della presente perizia così come citate nella nota prot n.29081 del 13/07/2020;

Tutto quanto sopra **PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**, il sottoscritto Ing. Giuseppe Patti, Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla presente *Perizia di Variante e assestamento contabile* in oggetto, sentito il Direttore dei Lavori ing. Carmelo Piccitto, per gli obblighi derivanti dai commi 7, dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

A C C E R T A

- 1) Ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia, che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti, che consentono di disporre varianti in corso d'opera.
- 2) Ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che *le opere in variante*

, non alterano la sostanza del progetto originario.

- 3) Per le variazioni di cui all'art. 132, comma 3, ai sensi del comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, la non prevedibilità delle opere in variante, finalizzate comunque al miglioramento dell'opera.

APPROVA

la Perizia di Variante e assestamento contabile relativa ai lavori di "Abbattimento barriere architettoniche III Stralcio negli edifici scolastici comunali", ritenendola meritevole di approvazione come di fatto in linea tecnica, per l'importo complessivo di € 1.107.664,76 così distinto:

1)	IMPORTO DEI LAVORI		
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	422.431,99
1b	Oneri per la sicurezza	€	40.630,73
1c	Costo della manodopera	€	261.507,51
	Sommano:	€	724.570,23
		€	724.570,23
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a	Iva 22% su spese tecniche: visto parcella su onorari; cassa previdenza 4% su onorari	€	75.792,87
b	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	5.629,47
c	Spese tecniche	€	235.594,51
d	Assicurazioni per il RUP	€	1.000,00
e	Spese pubblicità	€	2.672,58
f	Iva 4% sull'importo complessivo dei lavori	€	28.982,81
g	Spese tecniche per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche ecc..	€	3.052,43
h	Oneri di accesso alla discarica	€	1.608,24
i	Spese tecniche relative ad assistenza giornaliera (art.17)	€	15.570,00
	Totale Somme a Disposizione	€	369.902,91
	economiche	€	13.191,62
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	1.107.664,76

L'ammontare netto dei lavori della presente perizia di variante risulta essere di € 724.570,23 comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, con un minore importo dei lavori rispetto alla perizia di variante e suppletiva di € 858,42.

DA ATTO'

Che la PERIZIA DI VARIANTE dei lavori di che trattasi, ha una previsione di spesa pari ad € 1.107.644,76, importo invariato rispetto all'importo del finanziamento del progetto originario ed alla perizia di variante e suppletiva ed è composta dai seguenti elaborati:

- All. A Relazione tecnica
- All. B computo metrico
- All. C stima dei lavori
- All. D relazione e calcolo incidenza manodopera

- ALL.E quadro di confronto
- ALL.F copie fatture per prove sui materiali e trasporto a rifiuto materiale di risulta
- ALL.G-1 impianto ascensore: caratteristiche schema di montaggio-Istituto Comprensivo E.Ciaceri
- ALL.G-2 impianto ascensore: caratteristiche schema di montaggio-Circolo Didattico Piano Gesu'
- ALL. H Schema atto di sottomissione
- ALL. I quadro di raffronto come da circolare del 01/02/2016
- ALL. L.1 stima costi sicurezza- Istituto Comprensivo E.Ciaceri
- ALL. L.2 stima costi sicurezza- Circolo Didattico Piano Gesu'
- ALL. L.3 stima costi sicurezza- scuola elementare via Cincinnato

Il Responsabile del V Settore
nella qualità di
Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Patti

