



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 377 del 20 FEB. 2024

n. 32 del 29.01..2024

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; D.D.G. n.322 del 9 aprile 2021 del Dirigente Generale del Dip.to Regionale dell'Energia dell'Ass.to reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Interventi di efficientamento energetico del plesso scolastico "Gianforma" dell'Istituto Comprensivo "Carlo Amore" - Approvazione perizia II perizia di variante e suppletiva e assestamento finale.

CUP: J82G19002270006

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1289 del 01.12.2021 di concessione del finanziamento del PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita – Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: studio di fattibilità tecnico – economica di azioni di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 efficientamento energetico del plesso scolastico “Gianforma” dell'Istituto Comprensivo “Carlo Amore” per l'importo di € 263.700,00;
- che il progetto è stato redatto dall'ing. Antonino Fabio Agosta ed è stato approvato in linea tecnica con parere n. 36/2020 del 14.12.2020;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 263.700,00, di cui € 192.157,67 per lavori ed € 71.542,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con contratto rep. n. 16112 del 12.07.2022 i lavori sono stati affidati all'impresa Laudani Alfredo con il ribasso del 14 % con sede in via Rua di Sotto n.71 S. Gregorio di Catania (CT) p. iva 00778220871;
- che i lavori sono stati consegnati in data 01.09.2022;
- che in data 05.06.2023 è avvenuto l'effettivo inizio dei lavori;
- che con determina n. 1152 del 27.04.2023 è stata approvata la I perizia di variante e suppletiva;

- che a causa di sopraggiunte valutazioni sullo stato di fatto non prevedibili, si è ulteriormente rilevata la necessità di redigere la II perizia di variante e suppletiva di assestamento finale., e si è reso indispensabile apportare alcune modifiche e migliorie al progetto approvato:

- realizzare l'isolante termico pure nei muretti per necessità di adattare un materiale uniforme tra le due pareti ed evitare differenti coefficienti di dilazione termica;
- realizzare un massetto di coibentazione con quantità leggermente diverse da quelle previste per adeguarsi alla pendenza esistente del terrazzo;
- conteggiare delle piccole differenze di lunghezze relative alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento;
- conteggiare delle differenze necessarie alla completa ed efficiente realizzazione di un sistema di variazione di intensità luminosa intelligente;

- che la Direzione dei Lavori con nota prot. n. 58677 del 28.11.2023 ha trasmesso la II perizia di variante e suppletiva e assestamento finale ;

- che la perizia di variante e suppletiva e assestamento finale prevede 5 nuovi prezzi dal N.P. 51 al N.P. 55 da assoggettare al ribasso d'asta del 14% relativamente alla quota depurata degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la Direzione dei Lavori prendendo atto delle predette circostanze, ha accertato che esistono i presupposti per la redazione di una perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D. L. 50/2022 trasmessa in data 13.11.2023 con prot. n. 55768;

✓ che la perizia prevede il quadro economico riportato nell'allegato 1;

- che con parere n. 27/23 del 21.12.2023 reso ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 la perizia di variante e suppletiva e assestamento finale n. 2 dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico "Gianforma" dell'Istituto Comprensivo "Carlo Amore";

-che l'esecutore ha accettato di eseguire le lavorazioni in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito schema di atto di sottomissione;

- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. 48/91;


Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della II perizia di variante e suppletiva e assestamento finale relativa ai lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico "Gianforma" dell'Istituto Comprensivo "Carlo Amore";
2. Di prendere atto che con parere n. 27/23 del 21.12.2023 la perizia di variante e suppletiva e assestamento finale relativa ai lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico "Gianforma" dell'Istituto Comprensivo "Carlo Amore" è stata approvata dal RUP;
3. Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 la perizia di che trattasi;
4. Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
5. Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
6. Di prendere atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori sopra citati ha una previsione di spesa pari ad € 263.700,00 e di conseguenza non comporta maggiore spesa rispetto al progetto originario;
7. Di dare atto che la somma di € 56.078,46 è stata reimputata nell'anno 2023 imp. 2437 acc. 3842/23;
8. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
9. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino




SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
101P-2437/23	14/12/23	€ 56.078,46	10100/20	2023
Acc.3842/23	14/12/23	€ 56.078,46	10100	2023

Modica, 12/02/24


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 FEB, 2024 al 8 MAR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - ASSESTAMENTO FINALE			
A. LAVORI	% I.V.A.	Importi in €	
1. Lavori di cui ai capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9	10	204.851,78 €	
2. Opere Prov. di Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso	10	14.852,28 €	
ribasso d'asta 14%		-€ 28.679,25	
TOTALE A) LAVORI AGGIUDICATI		€ 191.024,81	€ 191.024,81
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
0. I.V.A. su LAVORI A)		19.102,48 €	19.102,48 €
1. SPESE DIVERSE		5.745,04 €	5.745,04 €
1.1 Accantonamento lavori imprevisi ed arrotondamenti inferiore all'8%	22	1.396,77 €	
1.2 Accantonamento per eventuali lavori in economia	22	3.312,28 €	
1.3 IVA su 1.1 e 1.2		1.035,99 €	
2. SPESE TECNICHE		3.843,15 €	3.843,15 €
2.1 FONDO INCENTIVANTE			
2.1.1 Incentivi Per Funzioni Tecniche - Rup (2%)	-	3.843,15 €	
2.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA Edilizia +Impianti			
2.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
2.4 DIREZIONE LAVORI			
2.5 VERIFICHE E COLLAUDI			
TOTALE 2.2, 2.3, 2.4, 2.5		0,00 €	12.437,35 €
3. ALTRE SOMME			
3.1 TASSA AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP	-	504,51 €	
3.2 Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi, Fotovoltaico, Enel, Telecom	-	7.558,57 €	
3.3 Compensi alla pubbliche discariche	-	3.243,61 €	
3.4 Iva su altre somme	-	1.130,67 €	
SOMME DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 31.547,17	31.547,17 €
L.1.a) Quota del Ribasso d'asta per Adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 DL 50/2016 e relative imposte (Iva 10%)<50%		12.469,35 €	
L.1.b) imposte su L1 (Iva 10%)<50%		1.246,94 €	
L2)Quota Ribasso d'asta e relative imposte (Iva 10%) altri usi		€ 17.830,89	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		72.675,19 €	72.675,19 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 263.700,00 €	€ 263.700,00
Spese tecniche a carico del comune		€ 47.600,24	



Ing. Francesco Fuolino
Fuolino

ORIGINALE

Comune di Modica



Committente: Comune di Modica - SETTORE V - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. VIA ALBANESE - PALAZZO CAMPAILLA 97015 - MODICA (RG)

Oggetto: AGENDA URBANA RAGUSA - MODICA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA FESR 2014-2020; REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN APPLICAZIONE DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O DI DIAGNOSI ENERGETICA, IN COERENZA CON LE PREVISIONI DELL'AZIONE 4.1.1 - EDIFICIO SCOLASTICO "GIANFORMA" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO AMORE" VIA GIANFORMA MARGIONE - FRIGINTINI - 97015 MODICA (RG). CUP: J82G19002270006 - CIG: 897585018E.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n.02 - ASSESTAMENTO FINALE

Spazio Riservato ai Timbri

Il progettista e direttore dei lavori

Ing. Antonino Fabio Agosta

*Esperto in Gestione dell'Energia
Professione disciplinata ai sensi della Legge 4/2013
Iscritto al Reg. KHC n. EGE1724*




COMUNE DI MODICA
Provincia di Ragusa - V Settore

Si approva con riferimento al parere n° 27/23 del 21/12/2023 e con le prescrizioni in esso contenute ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. C e comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 applicabile nella Regione Siciliana.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Paolino



L'impresa

Laudani Alfredo



Elaborato

scala

Tavola

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

**RT.09
ASS**

REVISIONI	1	2	3
DATA	30 NOV. 2023		
INTERVENTO			

A norma di legge il presente disegno/relazione tecnica non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.

Ing. Antonino Fabio Agosta
Via Giuseppe Verdi n° 23 - Modica (RG) - cell. 3389459239
P.Iva: 01726250887 - e-mail: fabio.agosta@hotmail.com - pec: antoninofabio.agosta@ingpec.eu

ORIGINALE

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or address.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text on the far right side of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text on the left side, below the middle section.



Handwritten text on the right side, below the middle section.

Handwritten text on the right side, below the previous block.

Handwritten text on the right side, below the previous block.

Handwritten text on the right side, below the previous block.

Handwritten text on the left side, below the previous block.

Handwritten text on the right side, near the bottom.

Handwritten text on the right side, near the bottom.

Vertical handwritten text on the far right side of the page.

Handwritten text at the very bottom of the page.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MODICA

V SETTORE

N.....REP.....

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI

PREZZI relativo ai lavori di eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia

primaria nell'edificio scolastico "GIANFORMA" dell'Istituto Comprensivo

"CARLO AMORE" Via Gianforma Margione Frigintini - 97015 Modica (RG)

PO FESR 2014-2020, AZIONE 4.1.1

CIG897585018E - CUP J82G19002270006

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 20 (venti) del mese di novembre in Modica (RG), nel Palazzo di Città.

Avanti a me, Dott. Giampiero Bella Segretario Generale del Comune di Modica e, come tale, autorizzato a rogare contratti a norma di legge, sono personalmente comparsi i signori:

Ing. Francesco Paolino, responsabile del V Settore LL.PP., nato a Scicli il 22/11/1956, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, C.F. 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, Piazza Principe di Napoli n°17.

Il sig. Laudani Alfredo, nato il 23/01/1954 a Paternò (CT) e residente a San Gregorio di Catania in Via Tevere n°83, C.F. LDNLRD54A03G371Q nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "Laudani Alfredo" con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via Rua di Sotto n°71, Partita IVA 00778220871. Le parti, come sopra costituite della cui identità e capacità giuridiche Io Segretario sono personalmente certo, mi hanno chiesto di stipulare

il contratto che segue.

Esse parti, trovandosi nelle condizioni previsti dalla legge, col mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- è stato stipulato il contratto di Appalto dal Comune di Modica (RG) con la ditta Laudani Alfredo in data 12/07/2022 n°16112 di repertorio registrato a Modica in data 20/07/2022 al n°2313 Serie 1T e che la stessa ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di Euro 152.747,37 depurato del ribasso d'asta del 14,00% oltre ad oneri per la sicurezza pari ad €14.544,45 non soggetti a ribasso, per un totale di €167.291,82 che i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dell'anno 2022 (*duemila-ventidue*) del giorno 1 (*uno*) del mese di settembre;
- dopo la consegna dei lavori, a causa di circostanze sopravvenute e i prevedibili (*art.106 comma 1, lett.C, comma 2 D.lgs. 50/2016*), si è reso indispensabile dover apportare alcune modifiche e aggiunte al progetto approvato ed è stato necessario redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, per un importo complessivo dei lavori di €182.804,38 al netto del ribasso d'asta del 14,00% di cui €167.952,10 per lavori e €14.852,28 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;
- con previa acquisizione e/o esistenza dei pareri necessari di competenza di altri Enti, la Perizia di Variante e Suppletiva n°1 è stata approvata dal Responsabile del procedimento in linea tecnica;
- con Determina Dirigente V Settore n°1152 del 27/04/2023, la perizia di Variante e Suppletiva n°1 è stata approvata in linea amministrativa e nel contempo sono stati approvati numero (50) nuovi prezzi.

- in corso d'opera, a causa sopraggiunte valutazioni sullo stato di fatto, si è ulteriormente rilevata la necessità di integrare nuove voci, con contestuale concordamento di nuovi prezzi. Queste opere di variante di assestamento finale non comportano modifiche sostanziali al progetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il seguente atto si conviene quanto segue:

ART.1

Il sig. Laudani Alfredo nato il 03/01/1954 a Paternò (CT) e residente a San Gregorio di Catania in Via Tevere n°83, C.F. LDNLRD54A03G371Q nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "LAUDANI ALFREDO" con sede in San Gregorio di Catania in Via Rua di Sotto n°71 - P.IVA 00778220871, presa visione della presente Perizia di Variante e Suppletiva n°2-Assestamento finale, rinunciando a qualsiasi pretesa di natura economica e risarcitoria, si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 16112 del 12/07/2022, e secondo gli ulteriori numeri (50) nuovi prezzi, NP51, NP52, NP53, OP-SPEC, OP-COM, per lavori, che si approvano con il presente atto.

ART.2

L'importo complessivo dei lavori, previsto nella presente Perizia di Variante e Suppletiva n°2 di Assestamento finale, è di €.191.024,81 (*eurocentonovantuno/zeroveutiquattro/81* centesimi) per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,00% di cui €.176.172,53 per lavori e €.14.852,28 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.

ART.3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari ad €.8.220,43 (euro ottomiladuecentoventi/43) come appresso specificato:

Importo complessivo netto dei lavori della presente

Variante n°2-Assestamento finale €.191.024,81

A dedurre importo netto lavori di cui al contratto del

12/07/2022 n°16112 di rep. €.167.291,82

Lavori da eseguire in più da VAR n.01 €. 15.512,56

Lavori da eseguire in più da VAR n.02 Assestamento €. 8.220,43

ART.4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di Variante e Suppletiva n°02 il tempo utile di ultimazione lavori resta invariato rispetto a quello concesso nella Variante e Suppletiva n°01 (*giorni 165*) pertanto senza ulteriori giorni di proroga.

ART.5

Vengono concordati e approvati i seguenti nuovi prezzi, dei quali in parte desunti dal Prezziario della Regione Siciliana per i Lavori Pubblici anno 2019 (*NP51, NP52, NP53, OP-SPEC, OP-COM*) da assoggettare al ribasso d'asta del 14,00%.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in riferimento all'appalto in questione, essendo stato aggiudicato sulla base di una offerta come previsto dall'art.26 del Dlgs 50/2022, verrà predisposta apposita tabella di adeguamento prezzi di tutti gli NP (*sia da analisi che da prezziario*) al Prezziario Regione Sicilia 2022 da riconoscere all'impresa.

ELENCO NUOVI PREZZI PER I LAVORI

NP.51 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (*compensato a parte*) di interruttore magnetotermico differenziale compatto di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 61009-1. È compreso ogni eventuale accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barriera principale fino a morsettieria. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].

Icn=6,00 kA curva C - In = 0,30A Tipo A- 1P+N - da 10 a 16 A.

Cadauno

€.153,67

(Diconsi euro CENTOCINQUANTATRE/67);

NP.52 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto tipo DALI modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo lenticolare/microprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 lm/W (t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogenea senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m² secondo la Norma UNI EN 12464:2011. L'apparecchio dovrà avere un indice di resa cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta dalla D.L..È da intendersi tipo dimmerabile Dali. L'apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. È compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi,

tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc.), e di ogni altro onere e magistero. L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.

ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Tipo Dali.

Cadauno €.211,65

(Diconsi EURO DUECENTOUNDICI/65);

NP.53 Fornitura e collocazione di sensore di presenza che regola l'illuminazione artificiale mantenendo il valore di luce impostato in funzione della presenza delle persone ed in funzione del contributo di luce artificiale. Interfaccia per controllo diretto di alimentatori elettronici DALI.

Cadauno €.150,35

(Diconsi EURO CENTOCINQUANTA/35);

OP-SPEC Manodopera operaio specializzato

€/h €.35,85

(Diconsi EUROTRENTACINQUE/85);

OP-COM Manodopera operaio comune

€/h €.29,94

(Diconsi EURO VENTINOVE/94);

ART.6


I nuovi prezzi saranno diminuiti di una percentuale saranno diminuiti di una percentuale pari al 14,00% corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'Impresa per quanto attiene quelli per lavori (NP51, NP52, NP53,

OP-SPEC, OP-COM).

L'Impresa Laudani Alfredo, ditta esecutrice dei lavori si impegna a non sollevare eccezione né di avanzare alcuna pretesa né riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza a quanto stabilito dal presente atto di sottomissione. Tutte le spese inerenti e susseguenti il presente atto di sottomissione sono a carico dell'impresa. Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto di sottomissione, non in contrasto con l'ordinamento giuridico redatto su 7 (sette) facciate, del quale ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e, in mia presenza, lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione, come segue:

Per l'impresa "LAUDANI ALFREDO"

L'Amministratore Unico (Laudani Alfredo)



IL RESPONSABILE V SETTORE

(Ing. Francesco Paolino)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giampiero Bella)

Modica, li 20 Novembre 2023